



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 055 -2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima, 08 FEB. 2017

VISTOS:

El Memorándum N° 363-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR, de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y el Informe Legal N° 072-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, con fecha 13 de enero de 2014, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, suscribió el Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, con el **CONSORCIO ANCASH** (integrado por A.C. CONTRATISTAS S.R.L., GRUPO MARQUINA S.A.C, JHE CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y ELSACE CONSULTORES, CONSTRUCTORES y SERVICIOS GENERALES S.A.C), para la ejecución de las obras: **1. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACIÓN EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCHASH. 2. "CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PIRAUYA DISTRITO DE COCHAPETI-HUARMEY ANCASH"**, por la suma de S/ 5'944,411.50 (Cinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos once con 50/100 soles), incluido IGV;

Que, con Carta N° 005-2017/CONSORCIO ANCHASH/RL, del 18 de enero de 2017, el **CONSORCIO ANCASH**, presenta ante el Supervisor de Obra, la Ampliación de Plazo N° 12, para la ejecución de la obra N° 02: **"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PIRAUYA DISTRITO DE COCHAPETI-HUARMEY ANCASH"**, solicitando se le otorgue treinta y cuatro (34) días calendario, por causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista";

Que, con Carta N° 003-2017--HTM, recibida por la Entidad el 08 de febrero de 2017, el Supervisor de la Obra informa que de acuerdo al análisis realizado, brinda la conformidad a la solicitud de ampliación de plazo N° 12 por un periodo de 34 días calendario y recomienda a la Entidad la aprobación respectiva;

Que, mediante Memorándum N° 363-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, remite el Informe Técnico N° 0087-2017/KPR, concluyendo que se debe declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 12 por 30 días calendario al Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, por



atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista, toda vez que la demora en la ejecución de la obra es responsabilidad de la Entidad;

Que, es preciso señalar que la Segunda Disposición Complementarias Transitorias de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada de vigencia de la presente Ley, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria;

Que, el proceso de selección que dio lugar a la suscripción del Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, y sus modificatorias, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, por lo que tales disposiciones legales son aplicables a la solicitud del contratista;

Que, al respecto, el inciso 41.6 del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, señala en que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobadas y que modifiquen el cronograma contractual;

Que, asimismo, el artículo 200° de su Reglamento establece que de conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuible al contratista; atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad; caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado; y cuando se aprueba la prestación adicional de obra;

Que, en ese sentido, el artículo 201° del citado Reglamento, establece que para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameritan ampliación de plazo, dentro de los quince (15) días siguientes, de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo, ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo;

Que, el contratista sustenta la ampliación de plazo solicitada en que existe demora de parte de la Entidad para emitir pronunciamiento respecto a los adicionales de obra N° 01 y N° 02, que viene afectando la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra y dicho plazo resulta necesario para mantener vigente el plazo de ejecución de la obra;

Que, asimismo, señala que la causal de ampliación de plazo está enmarcada en el artículo 200°, numeral 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista";

Que, sobre el particular, la Supervisión de Obra concluye que el contratista solicita la Ampliación de Plazo N° 12 por treinta y cuatro (34) días calendario, luego de haber realizado el cálculo del tiempo de las partidas afectadas por la no aprobación de los adicionales, mediante las respectivas resoluciones de los adicionales deductivos vinculantes N° 01 y N° 02, y se ha señalado como plazo el tiempo que concede el artículo 196° del Reglamento;



Que, asimismo, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego a través del Informe Técnico N° 008-2017/KPR señala que la obra se encuentra paralizada desde el 10 de octubre del 2016, hasta la aprobación de los adicionales de Obra N° 01 y 02, por lo que la afectación de la Ruta Crítica correspondería a las partidas referentes a los trasvases y modificación de la sección del canal entubado, que serían las únicas partidas pendientes de ejecución, de acuerdo a lo informado por el supervisor de obra;

Que, mediante Informe Legal N° 072-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, considerando el sustento expuesto en los informes técnicos, concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 12, solicitada por el CONSORCIO ANCASH, cumple con lo señalado en los artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que corresponde otorgar la Ampliación de Plazo N° 12 al Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, contrato de ejecución de Obra N° 2: **"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PIRAUYA DISTRITO DE COCHAPETI-HUARMEY ANCASH"**, por el período de treinta (30) días calendario;

Que, por las consideraciones expuestas, corresponde otorgar la Ampliación de Plazo N° 12 al Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, contrato de ejecución de Obra N° 2: **"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PIRAUYA DISTRITO DE COCHAPETI-HUARMEY ANCASH"**, por el período de treinta (30) días calendario, por cumplir con lo establecido en los artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que se ha acreditado la afectación de la ruta crítica en la ejecución de obra vigente;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificatorias, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y de la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- OTORGAR la Ampliación de Plazo N° 12 al Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, contrato de ejecución de Obra N° 2: **"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PIRAUYA DISTRITO DE COCHAPETI-HUARMEY ANCASH"**, por el plazo de treinta (30) días calendario, por las consideraciones expuestas.

Artículo Segundo.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva al contratista CONSORCIO ANCASH, en el plazo que estipula el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, www.agrorural.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL


Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo