



**RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 272-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE**

Lima, 27 JUN. 2017

VISTOS:

El Memorándum N° 1814-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR, de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y el Informe Legal N° 387 -2017-MINAGRI-AGRO RURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:



Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, con fecha 04 de mayo de 2016, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, suscribió el Contrato N° 42-2016-MINAGRI-AGRO RURAL, con el **CONSORCIO UTCUPATA** (conformado por las empresas GEOCONS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C Y COJAPRI INGENIEROS EIRL), para la ejecución de la obra: **“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TENERIA-UTCUPATA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC-TAYACAJA-HUANCAVELICA”** por la suma de S/ 2'030,242.63 (Dos millones treinta mil doscientos cuarenta y dos con 63/100 soles), incluido IGV;

Que, mediante Carta N° 011-2017-CONSORCIO UTCUPATA, recibida el 12 de junio de 2017 por el Supervisor, el **CONSORCIO UTCUPATA**, solicita Ampliación de Plazo N° 12, por un periodo de sesenta (60) días calendario, por aprobación de Adicional de Obra N° 01 con deductivo vinculado N° 01, para cuyo efecto, presenta el informe técnico sustentatorio;

Que, mediante Carta N° 007-2017-MINAGRI AGRO RURAL/CH/VVEA, recibida por la Entidad el 14 de junio de 2017, el Supervisor de Obra, recomienda la viabilidad de la Ampliación de Plazo N° 12 por sesenta (60) días calendario, de la obra **“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TENERIA-UTCUPATA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC-TAYACAJA-HUANCAVELICA”**;

Que, mediante Memorándum N° 1814-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR, de fecha 26 de junio de 2017, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, remite el Informe N° 446-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DE/DIAR/SDOS,



que adjunta el Informe Técnico N° 045-2017/KZG, mediante el cual concluye que corresponde otorgar la Ampliación de Plazo N° 12 por el periodo de cuarenta y nueve (49) días calendario, la misma que estará comprendida del 14.06.2017 al 01.08.2017, toda vez que la Entidad ha aprobado la ejecución del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculado, viene afectando la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente;

Que, respecto al Contrato N° 42-2016-MINAGRI-AGRO RURAL, éste deriva del proceso de selección que fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017^[1], y sus normas modificatorias, en adelante LEY, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus normas modificatorias, en adelante el REGLAMENTO, por lo que se aplica tales disposiciones en el presente caso, conforme lo estipula la Segunda Disposición Complementarias Transitorias de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, al respecto, el inciso 41.6 del Artículo 41 de la Ley, señala que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual:

Que, el Artículo 200 del Reglamento, establece que de conformidad con el Artículo 41 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:


1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;
3. Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobado; y
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra;

Que, en ese sentido, el Artículo 201 del Reglamento, establece que para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, **el contratista**, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameritan ampliación de plazo, **dentro de los quince (15) días siguientes, de concluido el hecho invocado**, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo, ante el inspector o supervisor, según corresponda, **siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente** y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo, (el resaltado y subrayado es nuestro);

Que, el Contratista solicita la Ampliación de Plazo N° 12 por un periodo de 60 días calendarios, a efectos de continuar con el vínculo contractual y garantizar todas las condiciones necesarias para dar inicio a la ejecución de la solución técnica planteada según expediente técnico adicional;

Que, sobre el particular, la Supervisión de Obra, a través de su Informe concluye y recomienda la viabilidad de la Ampliación de Plazo N° 12, por el periodo de Sesenta (60) por aprobación del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculado N° 01 con referencia a la Resolución Directoral Ejecutiva N° 210-2017-MINGARI-DVDIAR-AGRORURAL-DE ya que estas partidas no se pueden ejecutar sin la previa aprobación

[1] Normativa vigente hasta el 08 de enero de 2016, pues el 09 de enero de 2016, entraron en vigencia la Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.



del proyectista , toda vez que existe la necesidad de generar Partidas Adicionales N° 01 y Deductivos Vinculantes N° 01, como: i) Voladuras en mantos rocosos, para construir las plataformas, para la Instalación de las tuberías de tipo HDPE del diámetro al cual corresponde según diseño, trabajo de mucha delicadeza, porque se tendrán que determinar con cable de suspensión de tipo BOA, los diámetros a determinarse serán los que provengan de los cálculos. ii) Instalación de las tuberías que estén expuestas al aire libre y que resistan a los rayos solares, así como los rayos ultravioletas, tales como las instalaciones de tuberías de tipo HDPE, de diámetros de 315 mm y 200 mm. iii) Generar mayor número de cámaras rompe presión y/o cambiar las tuberías de PVC SN2 a tuberías PVC SN4. iv) Existe la necesidad de generar partidas adicionales para la eliminación de desbroce de las malezas y vegetaciones, para proceder a limpieza de terreno para luego proceder con la ejecución de la obra;

Que, asimismo, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego a través del Informe Técnico N° 048-2017/KZG, concluye y recomienda otorgar la Ampliación de Plazo N° 12 sólo por cuarenta y nueve (49) días calendarios, la misma que estará comprendida dentro del periodo de 14.06.2017 al 01.08.2017, toda vez que la Entidad ha aprobado la ejecución del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo vinculante; el mismo que afecta la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente, habiéndose configurado la causal; *“Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el Contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado”*, descrito en el numeral 4 del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; más aún, dicho plazo resulta necesario para la ejecución del Adicional de Obra N° 01, toda vez que el plazo de ejecución contractual se encuentra vigente hasta el 13.06.2017 y la ejecución del plazo contractual del Adicional de Obra ha iniciado el 03.06.2017;


Que, mediante Informe Legal N° 387-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, considerando el sustento expuesto en los informes técnicos, concluye y recomienda otorgar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 12, presentada por el **CONSORCIO UTCUPATA**;

Que, por las consideraciones expuestas corresponde otorgar la Ampliación de Plazo N° 12, al Contrato N° 42-2016-MINAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de obra: **“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TENERIA-UTCUPATA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC-TAYACAJA-HUANCAVELICA**, por el período de CUARENTA Y NUEVE (49) días calendario, de conformidad a lo establecido en los artículos 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que ha sido aprobado el Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 210-2017-MINAGRI-DE, el mismo que afecta la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificatorias, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visiones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y de la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- OTORGAR la Ampliación de Plazo N° 12 al Contrato N° 42-2016-MINAGRI-AGRO RURAL, solicitada por el **CONSORCIO UTCUPATA**, para la ejecución de la obra: **“CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TENERIA-UTCUPATA**,



DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC-TAYACAJA-HUANCAMELICA", por causal "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el Contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado", por el período de CUARENTA Y NUEVE (49) días calendario, trasladándose el término del plazo contractual vigente del 14.06.2017 al 01.08.2017.


Artículo Segundo.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva, al contratista por el **CONSORCIO UTCUPATA**, en el plazo que estipula el Reglamento.

Artículo Tercero.- ENGARGAR a la Oficina de Administración que disponga el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar por la demora en la elaboración del expediente del Adicional de Obra, Inobservancia del Memorando Múltiple N° 0011-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DE y del último párrafo del artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus normas modificatorias

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, www.agrorural.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL


Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo

