



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA  
N° 429 -2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima, 12 OCT. 2017

VISTOS:

El Memorándum N° 3037-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR, de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y el Informe Legal N° 574-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:


Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, con fecha 13 de enero de 2014, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, suscribió el Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, con el **CONSORCIO ANCASH** (integrado por A.C. CONTRATISTAS S.R.L., GRUPO MARQUINA S.A.C, JHE CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y ELSACE CONSULTORES, CONSTRUCTORES y SERVICIOS GENERALES S.A.C), para la ejecución de las obras: **1. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACIÓN EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH. 2. CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PIRAUYA DISTRITO DE COCHAPETI-HUARMEY ANCASH"**, por la suma de S/ 5'944,411.50 (Cinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos once con 50/100 soles), incluido IGV;

Que, con fecha 08 de marzo de 2016, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, suscribió la adenda al Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, con el **CONSORCIO ANCASH** (integrado por A.C. CONTRATISTAS S.R.L., GRUPO MARQUINA S.A.C, JHE CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y ELSACE CONSULTORES, CONSTRUCTORES y SERVICIOS GENERALES S.A.C), para la ejecución de las obras: **1. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACIÓN EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH. 2. CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PIRAUYA DISTRITO DE COCHAPETI-HUARMEY ANCASH"**, con el objeto de modificar al representante legal;

Que, mediante Carta N°165-2017/CONSORCIO ANCASH/RL, de fecha 22 de setiembre de 2017, el **CONSORCIO ANCASH**, presenta ante el Inspector de Obra, la Ampliación de Plazo N° 13 para la ejecución de la obra N° 01: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACIÓN EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH"**, solicitando se le otorgue cuarenta y tres (43) días calendario, por aprobación de la prestación adicional de obra N° 01, enmarcada en el inciso 4 del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Informe N°29-2017-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRORURAL-DZA/JLVM/INSPECTOR, recibido por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el 02 de



octubre de 2017, el Inspector de la Obra, recomienda aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 13 por cuarenta y tres (43) días calendario, por aprobación del adicional de Obra;

Que, mediante Memorándum N° 3037-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, remite el Informe N° 729-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-DIAR/SDOS, a través del cual adjunta el Informe Técnico N° 046-2017/JRL, los mismos que concluyen que corresponde OTORGAR la Ampliación de Plazo N° 13 por cuarenta y tres (43) días calendario, por causal contemplada en el numeral 4 del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "cuando se aprueba la prestación adicional de obra", trasladándose el término del plazo contractual vigente del 24/09/2017 al 06/11/2017;

Que, es preciso señalar que la Segunda Disposición Complementarias Transitorias de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada de vigencia de la presente Ley, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria;

Que, el proceso de selección fue convocados al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, y sus modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, por lo que tales disposiciones son aplicables a la solicitud presentada por el contratista;

Que, el inciso 41.6 del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, señala en que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobadas y que modifiquen el cronograma contractual;

Que, el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que de conformidad con el artículo 41 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuible al contratista; atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad; caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado; y; cuando se aprueba la prestación adicional de obra;

Que, en ese sentido, el artículo 201° del citado Reglamento, establece que para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameritan ampliación de plazo, dentro de los quince (15) días siguientes, de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo, ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo;

Que, Contratista sustenta la Ampliación de Plazo N°13 por cuarenta y tres (43) días calendario, en el ítem 4 artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra", la misma que afecta la ruta crítica de ejecución de obra;


Que, sobre el particular, el Inspector de Obra, a través de su Informe N° 29-2017-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DZA/JLVM/INSPECTOR, concluye que está debidamente sustentado la petición de ampliación de plazo presentado por el contratista,



habiéndolo solicitado dentro del plazo que ordena la normatividad vigente al momento de la contratación, por causales señaladas en el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, recomienda aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 13 del Consorcio Ancash por cuarenta y tres (43) días calendario solicitado, por aprobación del adicional con deductivo vinculante;

Que, asimismo, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego a través del Informe Técnico N°046-2017/JRL, señala que:

- De la revisión del presente expediente, tenemos que la Entidad notificó la Resolución Directoral Ejecutiva N°411-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, a través de la Carta N° 622-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, el 22 de setiembre de 2017, hecho que fue anotado en el asiento del cuaderno de obra N°447 en la misma fecha.
- Al respecto, el contratista tenía plazo vigente hasta el 24 de setiembre de 2017, por lo que el plazo de ejecución para la Prestación Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01, según cronograma de ejecución es de 45 días calendario, sin embargo, al tener el contratista Consorcio Ancash plazo vigente hasta el 24 de setiembre de 2017, se subsume 02 días calendario. Debiéndose aprobar la solicitud de ampliación de plazo sólo por cuarenta y tres (43) días calendario, en tanto este hecho ha afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.
- Por lo tanto, resulta necesario otorgar cuarenta y tres (43) días calendario de Ampliación de Plazo N°13, en este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado"; cumpliéndose así lo exigido en el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 200° y 201° de su Reglamento, al acreditarse la afectación de la ruta crítica, postergándose el término del plazo contractual del 24 de setiembre 2017 hasta el 06 de noviembre de 2017.
- Asimismo, se debe señalar que las partidas que conforman el Adicional de Obra N°01, tales como las partidas del Canal Principal Lipis (L=5+274 Km) y el Canal Prolongación Lipis - Tramo 3 (L=1+600 Km), se encuentran afectadas.



Que, mediante Informe Legal N° 574-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la Oficina de Asesoría Legal, considerando el sustento expuesto en los informes técnicos, concluye y recomienda que la solicitud de Ampliación de Plazo solicitada por el **CONSORCIO ANCASH**, cumple con lo señalado en los artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que corresponde otorgar la Ampliación de Plazo N° 13 al Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, contrato de ejecución de Obra N° 1: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACIÓN EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH"**, por el período de CUARENTA Y TRES (43) días calendario;

Que, por las consideraciones expuestas, corresponde otorgar la Ampliación de Plazo N° 13 al Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, contrato de ejecución de Obra N° 1: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACIÓN EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH"**, por el período de CUARENTA Y TRES (43) días calendario, por cumplir con lo establecido en los artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificatorias, su Reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y de la Oficina de Asesoría Legal;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- OTORGAR** la Ampliación de Plazo N° 13 al Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, contrato de ejecución de Obra N° 1: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACIÓN EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH”**, por el plazo de CUARENTA Y TRES (43) días calendario, por causal: *“Cuando se aprueba la prestación adicional de obra, En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado”*, postergando el término del plazo de ejecución de la obra del 24 de setiembre 2017 hasta el 06 de noviembre de 2017.

**Artículo Segundo.- DISPONER** la notificación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva al contratista **CONSORCIO ANCASH**, en el plazo que estipula el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Artículo Cuarto.- DISPONER** la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, [www.agrorural.gob.pe](http://www.agrorural.gob.pe).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing. Agr. Alberto Joo Chang  
Director Ejecutivo



CUT: 29912