



INFORME N° 0180 - 2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP/UPS

A : **ING. ALBERTO VICTORINO JOO CHANG**
 Director Ejecutivo

Asunto : Rendición de Cuentas del titular de la Entidad

Referencia : Oficio Múltiple N° 021-2017-MINAGRI-SG-OGPP/OPLA

Fecha : Lima, **16 MAR. 2017**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI, ha solicitado registrar y remitir información referida a los formatos N° 3, 4 y 5 correspondiente al periodo agosto a diciembre de 2016, en el marco de la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD "Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades".




Al respecto, debo precisarle que en el Aplicativo Informático "Rendición de Cuentas" de la Contraloría General de la Republica, la Oficina de Planificación y Presupuesto ha registrado información referida a Obras (Formato N° 3), Personal (Formato N° 4) y Proyectos de Inversión Pública (Formato N° 5), correspondiente al periodo Agosto - Diciembre de 2016. Asimismo, debemos indicar que esta misma información declarada en el aplicativo, se adjunta al presente en formato PDF.

En ese sentido, se eleva a su despacho la propuesta de documento para su consideración y aprobación de considerarlo pertinente.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Lic. Gustavo Adolfo Bernal Soto
 Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto



FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del periodo reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	66	1	50	148	156	67	7	44	11	223706138	189331872	12683260	0	0	0	0
Obras por contrata	19	5	8	54	59	13	8	6	16	394168970	189907588	41192142	46	21977809	14	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto				1	1					2540265						
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.



Formato N° 4 - Personal

Regimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	474	474	726727.83	1474135.82
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	492	496	1963090	2256804
Ley N° 29444 - Carrera pública magisteral				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25660 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de mercaderías				
Proveeduría de servicios				
Otros				

Nota:

Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.



FORMATO Nº 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255093	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y CONSTRUCCION RESERVARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	11/04/2013	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO DE LA AGRICOLA EN LA ZONA DE CCOCHAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD DE CHACOLLA DEL DISTRITO DE CHUSCHI	511623	511623		14/12/2015		0	14/12/2015	14/07/2016
	Unidad de medida	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	Unidad	0.99	1	1	134651	134650.09			CONCLUIDO		

COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CCAPA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	29/05/2013	INCREMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA COMISION DE REGANTES DE CHIVAY CCAPA	554328	773386	DE VARIACION DE METRADOS E INCLUSION DE OTRA PARTIDA NECESARIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.	09/05/2016		0	09/05/2016	30/10/2016
	Unidad de medida	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	Unidad	0.37	1	1	766386	766386			CONCLUIDO		

COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO										



262198	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO USA CORRAL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	10/07/2013	INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA	2772371	3742701	POR ACTUALIZACION A PRECIOS DE MERCADO	11/10/2014	07/08/2015		0	11/10/2014	14/07/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	1	24821	24820.30			CONCLUIDO - LIQUIDADO		

257791	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CCORMILLAY JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	30/01/2013	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA COMUNIDAD DE JUAN VELASCO ALVARADO INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA COMUNIDAD DE JUAN VELASCO ALVARADO	167913	610124	INCREMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/05/2016	31/07/2016		0	02/05/2016	30/11/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0,27	1	1	563981	563981			CONCLUIDO		


225970	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOCALIDAD DE PATAMPAMPA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	30/07/2012	INCREMENTO EN EL NIVEL DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE PATAMPAMPA	478017	605102	VARIACION EN METRADOS	01/12/2015	30/03/2016		0	01/12/2015	01/05/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	289634	289634			CONCLUIDO		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (%)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
156171	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITÉ DE REGANTES SAN JOSÉ DE INDIANE DISTRITO DE MOYBAMBA PROVINCIA DE MOYBAMBA REGION SAN MARTIN	16/12/2011	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL SAN JOSE DE INDIANE	2542000	3430709	REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EJECUTARSE POR LA MODALIDAD DE CONTRATA AUMENTO DE METRADOS	01/11/2014		0	22/03/2015	01/02/2016
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	DE RIEGO	Unidad	0	1	1	283424	27673,60			CONCLUIDO - LIQUIDADO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (%)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
263976	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE SANTA CRUZ DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	09/08/2013	MAYORES NIVELES DE PRODUCCION Y AGRICOLA	637937	596247	ACTUALIZACION DE PRECIOS	07/01/2016		0	26/10/2015	01/02/2016
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	4269	4226			CONCLUIDO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (%)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
264063	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	10/12/2013	BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DEL VALLE DE QUINISTAQUILLAS	400301	412545	VARIACION EN EL METRADO	07/09/2015		0	03/11/2015	01/02/2016



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	4269	4226			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
269891	MEJORAMIENTO DEL CANAL ACARANMAYO - LUCUMA LADERA, LOCALIDAD DE VICAS, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	13/08/2013	INCREMENTAR EL RENDIMIENTO Y LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR ACARANMAYO, LUCUMA LADERA, DEL DISTRITO DE HUACHUPAMPA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	319954	328598	VARIACION EN EL MONTO DE INVERSION (FLETE, METRADO)	28/12/2015	01/04/2016		0	14/06/2016	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.30	1	1	277991	277990.68			


Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
275857	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE QUIRCACOCCHA-TUCUN EN HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	11/10/2013	INCREMENTAR EL RENDIMIENTO Y LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR QUIRCACOCCHA - TUCUN (HUACHUPAMPA), DISTRITO DE HUACHUPAMPA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	291754	313496	ACTUALIZACION DE PRECIOS	28/12/2015	01/04/2016		0	30/05/2016	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.50	1	1	279102	279102			





Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290597	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL LIMCO, DE LA LOCALIDAD EL LIMCO, DISTRITO DE PACAPAMPA - AYABACA - PIURA	30/04/2014	INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE CULTIVOS Y DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AMBIENTO DE LA LOCALIDAD EL LIMCO, DISTRITO DE PACAPAMPA, AYABACA, PIURA	713840	899270	SE PRESENTAN VARIACIONES DEBIDO AL AUMENTO DE METAS COMPLETARIAS	14/01/2016	14/10/2016	0		14/10/2015	22/02/2016
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		CONCLUIDO - LIQUIDADO
		Unidad	0.99	1	1	251369	251368.27					

Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
280919	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PACOBAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	20/12/2013	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SECTOR DE PACOBAMBA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	762810	644865	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE METRADOS	05/05/2016	01/04/2016	0		30/06/2016	01/09/2016
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		CONCLUIDO
		Unidad	0	1	1	541864	541864					



156600	Código SNIP	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO Y CANAL DE CONDUCCION DE LA SECCION DE RIEGO SAN JUANANI BAJO EN EL DISTRITO DE CANDARAVE - TACNA	Fecha de declaración de viabilidad	07/11/2014	Incremento de los niveles de rindimientos de los cultivos agrícolas	75423	582823	28/12/2015	01/04/2016	0	20/07/2016	30/11/2016	
			Estado					Fecha de inicio de planificada	Fecha fin planificada	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
			Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio de planificada	Fecha de inicio de planificada	Monto total de inversión según última modificación (cuando corresponda)	Monto total de inversión del proyecto (%)	Monto total de inversión del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios



115474	Código SNIP	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCION CANTERIO DEL DISTRITO CANDARAVE - TACNA	Fecha de declaración de viabilidad	17/09/2014	Incremento de los rindimientos de los cultivos agrícolas en la sección canterio	2370122	166896	28/12/2015	01/04/2016	0	13/07/2016	26/11/2016	
			Estado					Fecha de inicio de planificada	Fecha fin planificada	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
			Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio de planificada	Fecha de inicio de planificada	Monto total de inversión según última modificación (cuando corresponda)	Monto total de inversión del proyecto (%)	Monto total de inversión del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios

COMPONENTES

329641	Código SNIP	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO CACHAMPAMPA DEL CENTRO PORBLADO DE TQUIHUA. DISTRITO DE HUAYA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	Fecha de declaración de viabilidad	04/08/2015	Incremento de la producción y productividad agrícola en el sector cachampampa del centro porblado de TquiHua	473235	463133	28/12/2015	01/04/2016	0	01/07/2016	30/11/2016	
			Estado					Fecha de inicio de planificada	Fecha fin planificada	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
			Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio de planificada	Fecha de inicio de planificada	Monto total de inversión según última modificación (cuando corresponda)	Monto total de inversión del proyecto (%)	Monto total de inversión del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.04	1	1	592823	592822.51			CONCLUIDO


Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252845	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LA TUNA Y LA NARANJA DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	11/03/2013	INCREMENTAR LOS NIVELES DE RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL CASERIO NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUARMACA	784594	1057212	ACTUALIZACION DE PRECIOS Y VARIACION DE LOS METRADOS	28/12/2015	01/04/2016		0	11/07/2016	09/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.10	1	1	1022625	1022625			CONCLUIDO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
269989	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DEL SECTOR ESTANQUE ANTIGUO EN EL ANEXO DE YUCAMANI, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	28/02/2014	INCREMENTO DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN EL SECTOR ESTANQUE ANTIGUO DEL ANEXO DE YUCAMANI	1671294	1823328	CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION SE ACTUALIZAN TAMBIEN LOS COSTOS DEL PRESUPUESTO	28/12/2015	01/04/2016		0	11/07/2016	23/11/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.03	1	1	1823327	1823326.74			CONCLUIDO





Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCCO CUCHO EN EL ANEXO DE TAUCRA, DISTRITO DE CORONEL CASTAÑEDA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO	24/04/2013	MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL ANEXO DE TAUCRA, DEL DISTRITO DE CORONEL CASTAÑEDA	817918	824918	ACTUALIZACION DE PRECIOS DE ACUERDO A MERCADO	11/12/2015			11/12/2015	11/07/2016



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240458	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO ZICCHAYACC, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	20/11/2012	MAYORES NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE ZICCHAYACC, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS	1198144	1562827	ACTUALIZACION DE PRECIOS EN MANO DE OBRERA Y COSTO DE MATERIAL PUESTO EN LA OBRA	01/03/2016			04/04/2016	04/04/2016
	Componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.46	1	1	1453673	1453672			CONCLUIDO	

COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
45062	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SHACSHA - HUARAZ - ANCASH	18/06/2013	INCREMENTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE LAS LOCALIDADES: LLOCLLA, ACCO, YUTUPAMPA, YUPANAMPAY, AMBERY, TAYAPAMPAY Y SAN CRISTOBAL DE MASHUAN - DISTRITO DE OLLEROS	7411958	7411958	SE CONSIDERA LA VARIACION DE LA OBRA, DEBIDO A QUE EXISTE UN GASTO INICIAL POR EXPERIENCIA TECNICA.	31/01/2014			31/01/2014	01/11/2015
	Componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	1	54833	0			CONCLUIDO	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	340447	340447			


Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255986	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TOMACUCHO - COMUN PAMPA EN EL ANEXO DE AYCCA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO	08/04/2013	MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL ANEXO DE AYCCA, DEL DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA	601336	622630	ACTUALIZACION DE PRECIOS DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO	28/12/2015	01/04/2016		0	01/07/2016	30/11/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.10	1	1	622629	622629			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256058	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PALLCCACCOCHA EN LA LOCALIDAD DE PUCARA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO	08/04/2013	MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL ANEXO DE PUCARA, DEL DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA	473234	534478	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUCC. DEL SERVICIO, AUMENTO EN METRADOS, CAMBIO EN TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y CAMBIO DE LA MODALIDAD DE EJECUCION	28/12/2015	01/04/2016		0	01/07/2016	01/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.16	1	1	534477	534477			





Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (')	Monto total de inversión del proyecto (') según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	--	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

COMPONENTES		Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (')	Monto total de inversión del proyecto (') según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
28321	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUTINA, DISTRITO DE HEROES ALPARACIN CHUCATAMANI - TAYATA - TACNA	14/02/2014	AUMENTAR PRODUCCION AGRICOLA DE LOS CULTIVOS EN EL AREA DEL PROYECTO	1131858	933020	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUCT. DEL SERVICIO	28/12/2015	01/04/2016	0	11/07/2016	30/11/2016	CONCLUIDO		
	Unidad de medida	Unidad	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				

COMPONENTES		Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (')	Monto total de inversión del proyecto (') según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
27746	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL NARANJOS EN EL CASERIO DE CASCAJAL LAS JUNTA, DISTRITO DE PACAMPAMPA - AYBACA - PURA	14/11/2013	INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DEL CASERIO DE CASCAJAL DE LA MICROCUENCA DE LAS JUNTA, DISTRITO DE PACAMPAMPA - AYBACA - PURA	33425	466461	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUCT. DEL SERVICIO	14/10/2015	14/01/2016	0	14/10/2015	14/01/2016	CONCLUIDO - LIQUIDADO		
	Unidad de medida	Unidad	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				

288715	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO CARIACCOCHA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	17/03/2014	INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN LA COMUNIDAD DE CHACOLLA	288134	302642	EL COMPONENTE 1 POR LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DE PRECIOS SE INCREMENTA EN S/ 136,642.68 CON RESPECTO AL PIP VIABLE. EL COMPONENTE 2 DISMINUYE EN S/ 128,866.44 CON RESPECTO AL COSTO DEL PIP VIABLE.	21/09/2015	21/12/2015	0	21/09/2015	20/12/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	12400	12400			CONCLUIDO - LIQUIDADO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258587	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCIÓN CHAULLANI EN EL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	25/07/2013	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SECCIÓN DE RIEGO CHAULLANI DEL DISTRITO DE HUANUARA	2110526	2764789	VARIACION DE METRADOS	04/09/2014	12/10/2016		0	04/09/2014	12/09/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.17	1	1	1719360	1719359.28			CONCLUIDO		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------




181005	Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión realizada (cuando corresponda)	Motivo de última modificación presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	Comentarios	Unidad de medida de la meta	Descripción del componente del proyecto	Unidad	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	CONCLUIDO - LIQUIDADO
		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAUCHI - TALA EN LA COMUNIDAD DE HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC			124824	124824	INCERAMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN LOS SECTORES DE PAUCHTALA EN LA COMUNIDAD DE HUAYANA; INCREMENTO DEL 60% ACTUAL EN UN PERIODO DE 10 AÑOS.	29/10/2015	28/12/2015	0		19/11/2014	15/01/2016				0.99	1	1	343402	343401.23					

273201	COMPLEMENTOS	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	CONCLUIDO		
		CREACION DE LA PRESA COCHAPATA DISTRITO DE VINAL, PROVINCIA DE YAYOS - LIMA	Unidad	0.99	1	1	149160	114515.82						
		CONSTRUCCION DE UNA PRESA DE TIERRA HOMOGÉNEA DE ALTURA VARIABLE DE 0.5 HASTA 9.50 M. DE ALTO Y 260.00 M. DE LONGITUD EN SU CORONA DE 4.5 M. CERRAMIENTO DE LAS VAS DE ACCESO (10.30 KM). VERTEDERO TRIANGULAR CAPTACION TUBERIA DE DESCARGA. CASERA DE VALVULA, ESTANQUE DISIPADOR. ALVIADERO (0=2.5 M3) EMBAJSE (160.040 M3). ADUCCION SAYWA HUARACUPA COCHAPATA. ADUCCION PALACANCHA-COCHAPATA. DESARCADOR CAMARAS ROMPE PRESION.			634324	7474502	7474502	20/01/2015	18/07/2015	0			23/04/2016	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
209318	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MUNAPUCRO, DISTRITO DE ANCO HUALLA - CHINCHEROS - APURIMAC	10/04/2012	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	1082762	1276713	DEBIDO A MAYORES METRADOS, SE GENERO UN ADICIONAL DE OBRA	22/01/2014	21/09/2014		0	22/01/2014	18/11/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	1	19630	19629			CONCLUIDO - LIQUIDADO - CERRADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
233649	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	27/09/2012	INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS DE LA SECCIÓN DE RIEGO CHURICIRCA	3104333	3787287	VARIACION EN METRADOS	04/09/2014	03/03/2015		0	04/09/2014	01/11/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0,50	1	1	2226323.78	2226323.78			CONCLUIDO		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215701	MEJORAMIENTO DEL CANAL WICHAC PUNCO ALALANAN Y RAMAL A CHUMPA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	08/11/2012	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	4143661	4497564	DEBIDO A MAYORES METRADOS	30/01/2014	26/09/2014		0	30/01/2014	12/02/2015

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324650	MEJORAMIENTO DE CANAL PRINCIPAL DE LA SECCION DE RIEGO TIRATA EN EL C.P. CALACALA, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE, TACNA	31/07/2015	INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE CULTIVOS AGRICOLAS EN LA SECCION DE RIEGO TIRATA DEL DISTRITO DE CAIRANI	648860	648071	MONTO DE INVERSIÓN A PRECIO DE MERCADO MODIFICADO	04/04/2016	03/07/2016		0	04/04/2016	12/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	648071	648070			CONCLUIDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325341	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCION LARAMPUGIO - AGUA VERTIENTE DEL C. P. ANCOCALA, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	30/07/2015	INCREMENTO DE NIVELES DE RENDIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA SECCION DE RIEGO LARAMPUGIO, AGUA VERTIENTE DEL DISTRITO DE CAIRANI	739386	756220	SE SINCERAN LOS MONTOS EN LA PARTIDA DE SUPERVISIÓN SEGUN ESTUDIO DE MERCADO	11/04/2016	10/07/2016		0	11/04/2016	01/08/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.97	1	1	747372	747372			CONCLUIDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
223	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PACCHA DE LA LOCALIDAD DE URIASI, DISTRITO DE CANARIA, VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	12/07/2012	INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE CULTIVOS EN EL SECTOR PACCHA DE LA COMUNIDAD DE UNASI	300000	338090	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUCC. DEL SERVICIO	28/12/2015	01/04/2016		0	01/06/2016	31/10/2016



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291885	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD E INSTALACION DE RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE CCAHUACPUQUIO, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	12/05/2014	EL OBJETIVO CENTRAL O PROPOSITO DEL PROYECTO ESTA RELACIONADO CON LA SOLUCION DEL PROBLEMA CENTRAL. EN ESE SENTIDO EL OBJETIVO DEL PROYECTO SE HA DEFINIDO COMO: ADECUADA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRICOLA CON LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE: CCAHUACPUQUIO, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS, APURIMAC	232000	226901	AUMENTO EN METRADOS Y ACTUALIZACION DE COSTOS	01/05/2016	20/07/2016		0	05/05/2016	01/08/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.84	1	1	198249	198249			CONCLUIDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299199	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	08/07/2014	INCREMENTO DE NIVELES DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE CHANCHAYLLO	1068392	846999	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/12/2015	29/04/2016		0	01/12/2015	29/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	304047	304047			CONCLUIDO		





Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (')	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real (cuando corresponda)	Fecha fin real (cuando corresponda)
263728	CREACION DE CANAL DE CONDUCCION Y RESERVOIR NOCTURNO PACUNORCCON EN LA COMUNIDAD DE HUAMANQUIUA, DISTRITO DE HUAMANQUIUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	19/06/2013	365622	365622	365622	365622	365622	365622	0	13/05/2016	01/10/2016	CONCLUIDO
263743	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO HUAYLLA, DISTRITO DE HUAMANQUIUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	19/06/2013	299953	417370	417370	EL MONTO DE INVERSION HA VARIADO DE ACUERDO AL INCREMENTO DE METRADOS, ESTA VARIACION EN LA DIRECCIVA DEL SNIP.	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	12/01/2016	CONCLUIDO
60605	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	0.99	1	60605	60605	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	60605		Acción correctiva		CONCLUIDO
363801.20	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	0.41	1	365622	365622	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	365622		Problemas presentados		CONCLUIDO

315672	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL HUASQUINRAY EN EL ANEXO DE ITAPALLONI, DISTRITO DE ICHUJA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	30/08/2015	INCREMENTO EN RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR HUASQUINRAY EN EL ANEXO DE ITAPALLONI	606876	604757	HA DISMINUIDO COMO CONSECUENCIA DE LA SUPRESIÓN (ELIMINACIÓN) DE METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO; O, COMO CONSECUENCIA DE LA SUPRESIÓN DE COMPONENTES	21/09/2015	21/01/2016	0	09/11/2015	07/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	26654	26660			CONCLUIDO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
315984	INSTALACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO EN EL SECTOR CANAL MOCKO, DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	30/03/2015	INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL SECTOR CANAL MOCKO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	1187319	1198895	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO	14/09/2015	14/02/2016		0	02/11/2015	31/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.95	1	1	70151	70151			CONCLUIDO		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

317124	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CACHIPASCANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PUNO - PUNO	30/04/2015	INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD DE CACHIPASCANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ESQUILACHE, PROVINCIA EL PUNO, REGION PUNO	841631	928673	CAMBIO DE LA MODALIDAD DE EJECUCION.	01/12/2015	30/03/2016	0	01/12/2015	31/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0,99	1	1	276369	276369			CONCLUIDO	

320552	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR YUNCA COCHA DE LA LOCALIDAD DE QUILCATA, DISTRITO DE SARA SARA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	20/05/2015	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL SECTOR DE YUNCA COCHA DE LA LOCALIDAD DE QUILCATA	631554	661466	NO PRESENTA MODIFICACIONES	28/12/2015	01/04/2016	0	01/06/2016	01/10/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0,15	1	1	661464	661464			CONCLUIDO	

33000000	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CCARHUAYMATE DE LA LOCALIDAD DE URUCANCHA, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC	18/05/2015	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS LOCALIDAD DE CCARHUAYMATE DEL DISTRITO DE COCHARCAS.	1067061	1067061		01/06/2016	30/09/2016	0	02/06/2016	13/10/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0,24	1	1	1067059	1067059			CONCLUIDO	



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323395	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO NOCTURNO DE LA COMUNIDAD DE ERUSCO, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	07/08/2015	INCREMENTO EN LOS NIVELES DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE ERUSCO	530458	530458		28/12/2015	01/04/2016		0	01/06/2016	01/09/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0,30	1	1	530457	530457			CONCLUIDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328024	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL ATAHUI, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	07/08/2015	INCREMENTO EN LOS NIVELES DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ATAHUI	278792	278792		28/12/2015	01/04/2016		0	01/06/2016	01/08/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0,68	1	1	278789	278789			CONCLUIDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
29635	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO Y CREACIÓN DEL RESERVOIRIO NOCTURNO OSNOCCOYLLA, DISTRITO DE HUAYA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	04/08/2015	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL SECTOR DE OSNOCCOYLLA DEL CENTRO POBLADO DE HUALLA.	504328	504328		28/12/2015	01/04/2016		0	13/06/2016	01/10/2016



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.28	1	1	504326	504325.95			CONCLUIDO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313956	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESERVOIRIO HUANATAPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	09/03/2015	INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN LOS SECTORES DE CUCHILLA, MARCAPAMPA BUENAVISTA, VILLA, SANTABARBARA, TARUCANE DEL C. P. DE SAN CRISTOBAL.	1124575	1199921	LAS VARIACIONES QUE SUFRE EN EL COMPONENTE E 1 SE DEBE A LOS AJUSTES DE PRECIO EN LAS OBRAS DE ARTE QUE CONTEMPLA EL RESERVOIRIO POR SER ESTUDIO DEFINITIVO A DETALLE. DE IGUAL MANERA EL COMPONENTE E 2 SUFRE LAS VARIACIONES EN LA PRECISION DE MERCADO POR LO DEMAS CUMPLE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	14/09/2015	14/02/2016		0	04/11/2015	31/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.39	1	1	73799	73708			CONCLUIDO		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

259163	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ZENLA, CUCHI, VUELOPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	20/05/2013	INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE ZENLA, CUCHI Y VUELOPAMPA	1764745	2493301	SE APROBO UNA OBRA COMPLEMENTARIA	18/10/2014	01/10/2015		0	18/10/2014	01/10/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	1	350427	216453			CONCLUIDO - LIQUIDADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN COLPA YANASARINA, DEL CASERIO COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	27/06/2014	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL CASERIO COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO	1334929	705033	REDUCCION PRESUPUEST AL SE DEBIO A QUE EN EL PERFIL SE CONSIGNO LA MODALIDAD DE EJECUCION POR CONTRATA. SE HIZO EXPEDIENTE TECNICO PARA ELABORASE POR ADM. DIRECTA	01/10/2015	28/01/2016		0	14/10/2015	01/09/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.83	1	1	68541	69541			CONCLUIDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287561	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CUSHUAR III EN EL CASERIO LA VICTORIA, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	24/02/2014	INCREMENTAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, EN EL CASERIO DE LA VICTORIA DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	865654	845545	ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO	19/10/2015	15/02/2016		0	19/10/2015	01/08/2016




COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.98	1	1	150679	150679		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317353	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR LAS VALENCIAS, DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA - PIURA	07/04/2015	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR LAS VALENCIAS DEL DISTRITO DE VICHAYAL, PAITA - PIURA	988783	1198539	ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO	01/09/2016	15/12/2016		1	22/09/2016	23/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	1	1149939	1114656.48		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253771	MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CHINGAS, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	01/04/2013	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CHINGAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, HUANUCO	3838810	3864033	SINCERAMIENTO DE COSTOS ACTUALIZACION DE COSTOS CON PRECIOS DE MERCADO	04/03/2016	01/08/2016		0	04/03/2016	31/07/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	3053789	2992042		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251437	MEJORAMIENTO DE LA RED DE CANALES DEL COMITÉ DE USUARIOS DE RIEGO DEL LATERAL A-2 CHONGOS BAJO - 3 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	26/02/2013	ALTOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL DISTRITO DE CHONGOS BAJO	1393898	1929079	FORMULACION DE EXP. TCO. DE SALDO DE OBRA PARA EJECUTARSE POR ADM. DIRECTA	30/10/2014	28/03/2015		0	30/10/2014	03/09/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	281043	281042			CONCLUIDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252509	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CASHAPAMPA - SHUYO - HUARI PAMPA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH	20/03/2013	INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCION DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS.	3358101	4331950	ACTUALIZACION DE PRECIOS	24/10/2014	21/04/2015		0	24/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.25	0.25	0.25	573132	147473	DEMORAS EN LA APROBACION DEL EXPEDEINTE ETCNICO ADICIONAL DE OBRA	COORDINACIONES PARA LA APROBACION	PARALIZADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
248255	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PUCARA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	28/01/2013	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDAD DE PUCARA DEL DISTRITO DE RANRACANCHA.	1167279	1630689	FORMULACION DE EXP. TCO. DE SALDO DE OBRA PARA EJECUTARSE POR ADM. DIRECTA	20/01/2014	18/05/2015		0	20/11/2014	31/12/2016



273494	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE CONDOR TINKUCC - SOCCOSPATA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	27/09/2013	RENDIMIENTO ADECUADO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRICOLA CON EL SISTEMA DE RIEGO DE CONDOR TINKUCC - SOCCOSPATA, DISTRITO DE TURPO ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1829167	1960736	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL SERVICIO. - EL ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TECNICO, CONTIENE DATOS REALES POR QUE ES EL RESULTADO DE TRABAJO DE CAMPO - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR ENDE PRESENTA MAYOR EXACTITUD QUE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL, ASI MISMO EL EN LA ETAPA DE INVERSION O EJECUCION EXISTE VARIACIONES POR DIFERENTES MOTIVOS QUE SE DEBE DE SUSRENTAR EN LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	18/09/2015	15/02/2016	0	18/09/2015	31/12/2015
--------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	---	------------	------------




COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	1	122943	110889			CONCLUIDO - LIQUIDADO - CERRADO



Código SISP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuestado	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
203966	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANTASCO, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC	09/04/2012	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE ANTASCO DEL DISTRITO DE URANMARCA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC.	1143458	1343261	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO	18/11/2014	25/05/2015		0	18/11/2014	

248286	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO COOLIPA DEL DISTRITO DE HUAYLLAY GRANDE, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	15/01/2013	MAYOR PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS EN AREAS AGRICOLAS DE PAUCHIRCO, ANCCOPUQUIO, ANTAPARCO Y ORCCON	4887763	4887763	19/01/2015	19/04/2015	0	19/01/2015	09/01/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	119168	85337,10			EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO

235000	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO	02/06/2013	ESTÁ REFERIDO A GARANTIZAR UN INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL DISTRITO DE HUAC - HUAS, MEDIANTE LA INCORPORAR DE TIERRAS EN DESCANSO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA, Y DOTACION DEL RECURSO AGUA DEL MISMO MODO INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS AGRICOLAS.	9855189	11786782	LAS MODIFICACIONES SON BASICAMENTE REFERIDAS A LAS VARIACIONES DE PRECIOS, EL CUAL FUE CONSIDERADO A CUANDO LOS PRECIOS ESTABAN SOBRE EL COSTO ACTUAL; ASÍ MISMO SE MEJORAN LAS CARACTERISTICAS HIDRÁULICAS DE LAS OBRAS PLANTEADAS EN EL PERFIL TÉCNICO.	20/11/2014	17/07/2015	0	20/11/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.53	1	0.63	4349434	3558524			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

260443	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LACAAYNACHA DEL CENTRO POBLADO DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	19/06/2013	ALTO NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LOS USUARIOS DEL CANAL DE RIEGO LACAAYNACHA DEL CENTRO POBLADO DE CAMBRUNE	559927	614633	MAYORES METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	11/04/2016	11/07/2016	0	02/05/2015	01/09/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.25	1	1	597288	597288			CONCLUIDO	

Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
269403	INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUATA, ANTACALLA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN	31/07/2013	MAYOR PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA EN LAS COMUNIDADES DE: UYO, LAUCA, HUATA, ANDAMARCA, ANTACALLA Y ANDAMAYO	5050166	6200690	EL PROYECTO SEA MODIFICADO, YA QUE LOS COSTOS UNITARIOS SE HAN INCREMENTADO POR ACTUALIZACIÓN	10/10/2014	06/06/2015		0	10/10/2014	
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.53	1	0.53	101536	18500	EL AÑO 2016, DEBIDO A RETRASOS PARA REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NO SE PUDO INICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRA	SE VIENE GESTIONANDO LA HABILITACION DE LOS RECURSOS PARA INICIAR	PARALIZADA		

Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
265272	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRITO DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAYELICA	25/06/2013	INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA	4016372	4016635	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	30/08/2014	25/06/2015		0	30/08/2014	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.81	1	0.87	876065	840246			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
265789	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RUMICHURCO, EN LAS COMUNIDADES PANTACHI SUR, CCOYLLOR, CCARHUACC, TANTACCATO, PUCACCAÑA Y PALTAMACHAY DEL DISTRITO YAULI DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVEICA	25/07/2013	INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA	14473577	16499880	SE PRESENTO UN ADICIONAL EN LA OBRA	13/11/2014	04/01/2016		0	13/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.20	0.85	0.20	621327	621326.26	INCOMPATIBILIDAD EN EL EXPEDIENTE TECNICO	RESOLUCION DEL CONTRATO PARA REINICIAR CON EL SEGUNDO POSTOR			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267154	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PITAYO EN LOS SECTORES CHIRINOS LAQUE Y CALVAS DE FLORES, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	17/07/2013	INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LOS SECTORES CHIRINOS LAQUE Y CALVAS DE FLORES, DISTRITO DE AYABACA	955639	1269547	ACTUALIZACION DE COSTOS	22/10/2015	22/02/2016		0	22/10/2015	30/05/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.99	1	1	350655	350654			CONCLUIDO - LIQUIDADO		



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0.96	1	1	1243315	1243315			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
198997	INSTALACION DEL RESERVOIRIO Y CANALIZACION DEL CERRO DE MASHIN, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	18/01/2012	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL SECTOR DE MASHIN	2251241	2251241		24/12/2013	21/06/2014		0	24/12/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	0.52	851270	851214	BENEFICIARIOS SE OPONEN A LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE CEMENTO	SE REALIZAN LAS COORDINACIONES ENTRE PARA INICIAR LA EJECUCION DE OBRA	PARALIZADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251238	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CHAUPICHICO SAPLAJ CIRA EN NAVAN, DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA	15/03/2013	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS TIERRAS QUE ABARCA EL AREA DEL PROYECTO/ INCREMENTA EL NUMERO DE HA. CULTIVADAS Y COSECHADAS EXITOSAMENTE DE 110 A 207 HA.	6801675	6801675		20/05/2016	26/11/2016		0	20/05/2016	26/11/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	528425	475577			EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO		





Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (%)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

87876	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	10/10/2013	INCREMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL AMBIENTO DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO, DISTRITOS DE MACARI, UMACHIRI, SANTA ROSA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO.	18701643	20041613	RECONOCIMI ENTO DE GASTOS MAYORES GENERALES	04/12/2014	06/04/2016	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	Comentarios	Unidad de medida	0.99	1	1	3519448	3161036	CONCLUIDO
														Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado

249536	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ESCACHA, DISTRITO DE UBINAS - MOQUEGUA CERRO - MOQUEGUA	19/02/2013	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA COMUNIDAD DE ESCACHA	4011723	5302498	FORMULACION N DE EXP. TCO. DE SALDO DE OBRAS PARA EJECUTARSE POR ADM. DIRECTA	14/02/2014	09/01/2015	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	Comentarios	Unidad	0.29	1	0.34	2736497	2736497	
														Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado