

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MODALIDAD DE ADMISNTRACION DIRECTA

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO DE VIABILIDAD (S/.)	MONTO APROBADO POR EL CTMR (S/.)	EJECUTADO (S/.)	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	AREA BENEFICIADA (HA)	FAMILIAS BENEFICIADAS	ESTADO DE OBRA
1	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION SANTA ANA, DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	68820	AREQUIPA	CAYLLOMA	MACA	765,115.00	850,000	847,547.00	100%	100	85	75	CONCLUIDO
2	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL TINGO GRANDE EN EL SECTOR DE TINGO GRANDE, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA	246171	AREQUIPA	AREQUIPA	JACOBO HUNTER	1,027,339.07	1,188,217	1,182,217.00	99%	100	241.8	150	CONCLUIDO
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PACHAISA, LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA	259542	AREQUIPA	CONDESUYOS	YANAQUIHUA	685,492.25	851,940	791,150.00	93%	100	127	108	CONCLUIDO
4	INSTALACION DEL RESERVOIRIO COLLPA PAMPA EN EL CASERIO DE TAURIPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	237028	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	680,890.00	875,784	865,261.00	99%	100	40	35	CONCLUIDO
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR KALIRURI - PARIAN, DISTRITO DE CONGAS - OCROS - ANCASH	286374	ANCASH	OCROS	CONGAS	1,185,794.96	1,237,338	1,185,376.00	96%	100	39	40	CONCLUIDO
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS CHAMBAS EN EL SECTOR BELLAVISTA BAJA, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	245030	PIURA	AYABACA	JILILI	419,899.05	587,859	579,347.00	99%	100	28	37	CONCLUIDO
7	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO GUAYAYUL DEL CASERIO PIRGA DEL CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	202255	PIURA	PIURA	HUARMACA - HUANCABAMBA	474,255.94	472,856	462,255.00	98%	100	48	30	CONCLUIDO
8	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL LIMO DE LA LOCALIDAD EL LIMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	290597	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	713,939.94	999,270	992,355.00	99%	100	155	71	CONCLUIDO
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL NARANJOS EN EL CASERIO DE CASCAJAL DE LA MICROCUENCA LAS JUNTAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	277546	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	334,524.80	466,461	466,043.00	100%	100	155	81	CONCLUIDO
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION COLPA YANASARINA, DEL CASERIO COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	291111	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	HUAMACHUCO	1,334,929.00	693,928	693,926.00	100%	100	39	32	CONCLUIDO
11	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUISHUAR III EN EL CASERIO LA VICTORIA, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO DE CHUCO - LA LIBERTAD	287561	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	CACHICADAN	965,654.00	845,545	845,544.00	100%	100	143	60	CONCLUIDO
12	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO POMACOCCHAS, DISTRITO DE LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	213121	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	LEIMEBAMBA	299,982.82	409,976	409,956.00	100%	100	121	100	CONCLUIDO
13	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS	255465	AMAZONAS	LUYA	SAN CRISTOBAL	299,996.42	419,850	413,549.00	98%	100	110	53	CONCLUIDO
14	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR TOCLON LOCALIDAD DE MITO, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	254660	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SOLOCO	296,402.64	377,614	377,614.00	100%	100	60	60	CONCLUIDO
15	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO NUEVO GUALULO, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS	317946	AMAZONAS	BONGARA	FLORIDA	419,650.16	419,650	409,600.00	98%	100	50	40	CONCLUIDO
16	MEJORAMIENTO DEL CANAL CURAÑA SECTOR YUNGA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	227630	TACNA	TARATA	YUNGA	263,144.00	286,034	285,073.00	100%	100	53.9	73	CONCLUIDO
17	MEJORAMIENTO DE CANALES EN SACHAJAÑA SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	243394	TACNA	TARATA	LUPAJA	728,485.58	733,716	685,220.00	93%	100	51	58	CONCLUIDO
18	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOMACATA EN LA LOCALIDAD DE CAPAYA, DISTRITO DE CAPAYA - AYMARAEAS - APURIMAC	245770	APURIMAC	AYMARAEAS	CAPAYA	257,483.00	317,842	251,940.00	79%	100	30	80	CONCLUIDO
19	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE AMOCHA, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAEAS - APURIMAC	286826	APURIMAC	AYMARAEAS	JUSTO APU SAHUARAURA	790,670.00	1,105,489	1,026,992.00	93%	100	37	190	CONCLUIDO
20	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	263976	MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	QUINISTAQUILLAS	637,936.63	596,247	596,153.00	100%	100	40	45	CONCLUIDO
21	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL VALLE DE QUINISTAQUILLAS, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	264063	MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	QUINISTAQUILLAS	400,301.36	412,545	412,352.00	100%	100	40	40	CONCLUIDO
22	INSTALACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEL RESERVOIRIO EN EL SECTOR CANAL MOCKO, DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	315994	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	SAN CRISTOBAL	1,187,318.65	1,187,495	1,186,445.00	100%	100	155	176	CONCLUIDO
23	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO HUAYLLA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	263743	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAMANQUIQUIA	299,952.96	407,370	401,582.00	99%	100	13	22	CONCLUIDO
24	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO CARIACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	288715	AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	298,134.00	292,642	288,812.00	99%	100	30	96	CONCLUIDO
25	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CACHIPASCANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PUNO - PUNO	317124	PUNO	PUNO	SAN ANTONIO	841,631.00	928,673	918,172.00	99%	100	35	100	CONCLUIDO
26	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	299199	AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	1,068,392.00	819,999	819,956.00	100%	100	94	144	CONCLUIDO
27	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y CONSTRUCCION RESERVOIRIO NOCTURNO CCOCHAHUAYCCO, EN LA LOCALIDAD DE CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	255093	AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	511,623.00	511,623	489,206.00	96%	100	40	167	CONCLUIDO
28	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCRO CUCHO EN EL ANEXO DE TAUCA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO	257792	AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORONEL CASTANEDA	817,917.72	817,918	807,989.00	99%	100	31.5	45	CONCLUIDO
29	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOCALIDAD DE PATAMPAMPA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	225970	AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	478,017.21	605,102	605,083.00	100%	100	40	75	CONCLUIDO
30	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN HUANCHAY, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH	320951	ANCASH	OCROS	COCHAS	1,156,720.56	1,060,506	1,025,573.00	97%	100	46	40	CONCLUIDO
31	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHAUPITOMA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE OYO OYO, DISTRITO DE ICHUÑA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	315649	MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	ICHUÑA	1,152,585.61	1,118,276	1,118,080.00	100%	100	30	124	CONCLUIDO
32	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL HUASQUINRAY EN EL ANEXO DE ITAPALLONI, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	315672	MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	ICHUNA	606,876.10	583,243	583,014.00	100%	100	30	58	CONCLUIDO
33	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESERVOIRIO HUANATAPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	313956	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	SAN CRISTOBAL	1,124,574.78	1,188,521	1,188,430.00	100%	100	205	170	CONCLUIDO
34	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHURCO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	297227	APURIMAC	CHINCHEROS	HUACCANA	572,562.93	799,645	651,046.00	81%	100	17	156	CONCLUIDO
35	INSTALACION DEL RESERVOIRIO PARA RIEGO EN EL SECTOR SILLA RUMIYCCO DE LA COMUNIDAD DE HUMANHUASI, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	252989	APURIMAC	CHINCHEROS	RANRACANCHA	298,454.00	411,997	382,106.00	93%	100	17	127	CONCLUIDO
36	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ESTANQUE CHICO, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACOLCA, DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	246655	AREQUIPA	CASTILLA	PAMPACOLCA	1,197,255.03	2,500,118	2,500,116.00	100%	100	293	350	CONCLUIDO
37	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL ARENAL Y EL ALTO EN EL DISTRITO DE CHIGUATA - AREQUIPA - AREQUIPA	200439	AREQUIPA	AREQUIPA	CHIGUATA	2,170,697.00	2,994,471	2,994,470.00	100%	100	402	809	CONCLUIDO

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO DE VIABILIDAD (S/.)	MONTO APROBADO POR EL CTMR (S/.)	EJECUTADO (S/.)	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	ÁREA BENEFICIADA (HA)	FAMILIAS BENEFICIADAS	ESTADO DE OBRA
38	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECCION ZACAPATARANI EN EL C.P. SAN PEDRO, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	238039	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	1,322,886.00	1,152,388	988,567.00	86%	100	87.7	46	CONCLUIDO
39	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION DE PUCARA NUEVO SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	215257	TACNA	TARATA	PUCARA	915,543.81	907,266	812,710.00	90%	100	48	32	CONCLUIDO
40	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO ENTUBADO EN HUARO HUASANANI MARCA MARCA QUIPI L CHICO AYAJAMACUNANI - HUAMBRAC, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	169237	PASCO	PASCO	PAUCARTAMBO	727,152.71	883,942	811,383.00	92%	100	180	108	CONCLUIDO
41	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE PAMPAMARCA ALTA C.P. DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	230708	PASCO	PASCO	PAUCARTAMBO	653,951.25	753,065	748,266.00	99%	100	110	48	CONCLUIDO
42	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES AHUAYCO Y EL MOLINO EN EL SECTOR OLLEROS CAFETAL, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	229783	PIURA	AYABACA	AYABACA	1,238,494.00	1,241,036	1,240,615.00	100%	100	60	80	CONCLUIDO
43	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PITAYO EN LOS SECTORES CHIRINOS LAQUE Y CALVAS DE FLORES, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	267154	PIURA	AYABACA	AYABACA	955,639.42	1,239,453	1,237,391.00	100%	100	220	77	CONCLUIDO
44	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO HUACAPAMPA DEL CASERIO YATAMA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	228760	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	820,927.18	750,287	706,437.00	94%	100	97	49	CONCLUIDO
45	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL ALISO DEL ANEXO LAGUNA GRANDE EN EL CASERIO HUALAPAMPA ALTO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	248910	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	1,048,417.38	1,199,851	1,199,084.00	100%	100	30	58	CONCLUIDO
46	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ZOLOCO - LOCALIDAD DE OMA, DISTRITO DE OMA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	254833	AMAZONAS	MENDOZA	OMIA	981,618.00	834,791	945,338.00	113%	100	70	50	CONCLUIDO
47	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE MALCAMAL EN LA LOCALIDAD DE PIPUS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	317819	AMAZONAS	HACHAPOYAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	297,118.54	389,610	389,610.00	100%	100	50	45	CONCLUIDO
48	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN ANTONIO, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS	317917	AMAZONAS	BONGARA	FLORIDA	419,683.41	409,683	409,683.00	100%	100	70	50	CONCLUIDO
49	MEJORAMIENTO DEL CANAL TAMPLAN COLPA TRAMO MORAN PATA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA	307861	CAJAMARCA	HUALGAYOC	HUALGAYOC	603,419.88	950,469	778,671.00	82%	20	91.6	107	EN EJECUCION
50	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOS ANGELES EN EL CASERIO NUEVO SAN JUAN BAJO, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA	244374	CAJAMARCA	HUALGAYOC	HUALGAYOC	941,204.65	537,418	492,087.00	92%	54	10.4	23	EN EJECUCION
51	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD EL PILCO, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	230035	CAJAMARCA	CHOTA	TACABAMBA	293,172.01	345,819	345,818.00	100%	0	35	29	PARALIZADO
52	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAMPA - PAMPA JUNIN - HUAYLLAY, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	193336	HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	334,501.70	449,267	369,803.00	82%	100	8	35	CONCLUIDO
53	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALACSA - PACALLCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA	199667	LIMA	HUAROCHIRI	LARAOS	466,326.59	641,215	618,681.00	96%	100	150	225	CONCLUIDO
54	MEJORAMIENTO DEL EMBALSE Y REGULACION DE LA LAGUNA CUYACOCCHA DE LA LOCALIDAD DE AQUICHA, DISTRITO DE YAUAYOS, PROVINCIA DE YAUAYOS - LIMA	118525	LIMA	YAUAYOS	YAUAYOS	544,850.48	513,759	513,678.00	100%	90.5	55	220	EN EJECUCION
55	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO UCHPACUNA EN LA LOCALIDAD DE HUANCHAY, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH	225619	ANCASH	OCROS	COCHAS	687,051.05	774,300	774,300.00	100%	100	46	24	CONCLUIDO
56	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SANTO DOMINGO A POMACOCCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	300133	HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	1,130,325.22	874,083	68,000.00	8%	100	15	242	CONCLUIDO
57	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL SECTOR AKANAURI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACHAHUI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO	209270	CUSCO	ESPINAR	COPORAQUE	689,570.21	658,718	524,765.00	80%	99	23	15	EJECUCIÓN, FALTA PRUEBA HIDRAULICA
58	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LLAVE LLAVE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCASANA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO	211287	CUSCO	ESPINAR	PICHIGUA	662,905.00	837,023	799,022.00	95%	99	34.4	30	EJECUCIÓN, FALTA PRUEBA HIDRAULICA
59	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PATITO CIEGO EN LA COMUNIDAD DE HUISA CROLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR PROVINCIA CUSCO	212875	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	607,608.07	818,996	791,837.00	97%	100	90	28	CONCLUIDO
60	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE ACHACCOLLO, PHAUSA Y KINSACHATA DE LA CC. ACHAHUI, DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO	152442	CUSCO	ESPINAR	COPORAQUE	994,894.81	1,175,102	1,135,352.00	97%	99	30	37	EN EJECUCION

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO DE VIABILIDAD (S/.)	MONTO APROBADO POR EL CTMR (S/.)	EJECUTADO (S/.)	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AREA BENEFICIADA (HA)	FAMILIAS BENEFICIADAS	ESTADO DE OBRA
61	INSTALACION DEL SIETEMA DE RIEGO LA TUNA Y LA NARANJA DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	252845	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	784,593.54	1,057,210	1,041,645.00	99%	95	60	80	EN EJECUCION
62	MEJORAMIENTO DEL CANAL ACRANMAYO - LUCUMA LADERA, LOCALIDAD DE VICAS, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	269891	LIMA	HUAROCHIRI	HUACHUPAMPA	319,953.83	328,598	328,595.00	100%	100	80	50	CONCLUIDO
63	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUTINA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA	285321	TACNA	TARATA	CHUCATAMI	1,131,857.52	921,620	921,619.00	100%	100	422	123	CONCLUIDO
64	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE QUIRCACOCCHA-TUCUN EN HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	275857	LIMA	HUAROCHIRI	HUACHUPAMPA	291,754.16	313,495	313,494.00	100%	100	100	85	CONCLUIDO
65	CREACION DE RESERVOIRIO NOCTURNO PARA SISTEMA DE RIEGO HUAYLLAS - PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	278437	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	1,691,261.00	1,309,306	1,309,304.00	100%	71.2	150	50	EN EJECUCION
66	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL ATAHUI, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	328024	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CAYARA	278,791.85	278,789	278,789.00	100%	100	10.5	55	CONCLUIDO
67	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE COORMILLAY JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	257794	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	PACOBAMBA	467,913.00	610,124	610,122.00	100%	52	100	147	EN EJECUCION
68	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PALLCCACOCCHA EN LA LOCALIDAD DE PUCARA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO	256058	AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORONEL CASTANEDA	473,233.60	534,477	534,477.00	100%	100	165	51	CONCLUIDO
69	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO OSCOLLO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	288097	AYACUCHO	LUCANAS	AUCARA	568,636.66	447,404	413,133.00	92%	39.3	43	50	EN EJECUCION
70	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD E INSTALACION DE RESERVOIRIO EN LA LOCALIDAD DE OCAHUACPUQUIO, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	291885	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TURPO	232,000.00	226,901	226,900.00	100%	100	7	35	CONCLUIDO
71	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO Y CREACION DEL RESERVOIRIO NOCTURNO OSNOCOCYLLA, DISTRITO DE HUAYA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	329635	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAYA	504,327.99	504,326	504,326.00	100%	100	45	33	CONCLUIDO
72	CREACION DE CANAL DE CONDUCCION Y RESERVOIRIO NOCTURNO PACUNIORCON EN LA COMUNIDAD DE HUAMANQUIQUIA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	263778	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAMANQUIQUIA	365,622.14	373,546	365,547.00	98%	100	45	110	CONCLUIDO
73	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO NOCTURNO DE LA COMUNIDAD DE ERUSCO, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	323395	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CAYARA	530,457.87	530,457	530,457.00	100%	100	33	75	CONCLUIDO
74	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO CACHIPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE TIKUIHUA, DISTRITO DE HUAYA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	329641	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAYA	473,235.27	463,135	463,133.00	100%	89	21.5	33	EN EJECUCION
75	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TOMACUCHO - COMUN PAMPA EN EL ANEXO DE AYCCA, DISTRITO DE CORONEL CASTANEDA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO	255986	AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORONEL CASTANEDA	601,336.00	622,630	622,629.00	100%	93.1	24.3	27	EN EJECUCION
76	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PACCHA DE LA LOCALIDAD DE UMASI, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	223129	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	300,000.00	396,818	338,090.00	85%	100	220	130	CONCLUIDO
77	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD, Y CANAL DE CONDUCCION EN LAS LOCALIDADES DE: YANAHUARMIL, AYAPATA HUAYCCO Y CERCAUPAMPA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	291882	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TURPO	480,000.00	555,655	555,652.00	100%	75.6	110	113	EN EJECUCION
78	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JATUN MAYO - VICAS EN LA LOCALIDAD DE VICAS, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA	269155	LIMA	HUAROCHIRI	HUACHUPAMPA	465,821.68	572,158	572,157.00	100%	74.5	65	65	EN EJECUCION
79	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TARAYACU SEGUNDA ETAPA DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	294537	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	LAMPA	791,516.62	1,107,850	1,107,849.00	100%	61	480	70	EN EJECUCION
80	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR YUNCA COCHA DE LA LOCALIDAD DE QUILCATA, DISTRITO DE SARA SARA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	320552	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	631,553.59	661,466	661,464.00	100%	100	60	96	CONCLUIDO
81	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CASERIOS JUZGARA-HUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	165149	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	1,789,942.00	2,164,923	2,164,090.00	100%	30	417	729	EN EJECUCION
82	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCION CANTERIO DEL CENTRO POBLADO TOTORA, DISTRITO CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	115474	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	2,370,122.00	1,656,896	1,656,895.00	100%	100	50	29	CONCLUIDO
83	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO Y CANAL DE CONDUCCION DE LA SECCION DE RIEGO SAN JUANANI BAJO, EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	156600	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	755,423.33	592,823	592,823.00	100%	100	20.3	20	CONCLUIDO
84	INSTALACION DEL RESERVOIRIO MAREPAMPA EN LA LOCALIDAD DE AHUAC, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	227748	ANCASH	CARHUAZ	PARIHUANCA	303,709.94	425,000	425,000.00	100%	100	26.3	61	CONCLUIDO
85	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CCAPA DEL DISTRITO CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	232307	AREQUIPA	CAYLLOMA	MULTIDISTRITAL	554,328.14	766,386	766,386.00	100%	100	53	32	CONCLUIDO
86	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RESERVOIRIO TOMAPATA COMUNIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	309333	MOQUEGUA	ENERAL SANCHEZ CERRO	UBINAS	692,633.78	767,292	767,292.00	100%	95	22	46	EN EJECUCION
87	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DEL SECTOR ESTANQUE ANTIGUO EN EL ANEXO DE YUCAMANI, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	269989	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	1,671,294.00	1,823,328	1,823,327.00	100%	100	128	202	CONCLUIDO
88	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PACOBAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	280919	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	MULTIDISTRITAL	762,810.42	544,865	541,864.00	99%	100	15.5	60	CONCLUIDO
89	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CANAL LA MANZANA CASERIO SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	297262	LA LIBERTAD	OTUZCO	MULTIDISTRITAL	538,483.43	405,475	405,474.00	100%	100	30	56	CONCLUIDO
90	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CCHARHUAYMATE DE LA LOCALIDAD DE URUCANCHA, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC	320943	APURIMAC	CHINCHEROS	COCHARCAS	1,067,060.53	1,067,061	1,067,059.00	100%	67.1	20.5	50	EN EJECUCION
91	CREACION DEL RESERVOIRIO DE RIEGO DE SHINCUS DEL CENTRO POBLADO DE CARCAS, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	322135	ANCASH	BOLOGNESI	CHIQUIAN	926,829.31	1,280,000	1,252,973.00	98%	100	55	80	CONCLUIDO
92	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA CORANCHAY, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	115347	TACNA	CANDARAVE	MULTIDISTRITAL	2,707,340.00	2,473,206	2,461,855.00	100%	96.5	3624	75	EN EJECUCION
93	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO VIZCACHAYOCC, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	240459	AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	1,198,143.60	1,527,827	1,453,672.00	95%	100	55	59	CONCLUIDO
94	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LACAAYNACHA DEL CENTRO POBLADO DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	260443	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	CARUMAS	559,926.58	597,289	597,288.00	100%	100	40	50	CONCLUIDO
95	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO DEL SECTOR DE TAKUPAMPA EN EL ANEXO DE HUATLAQUE, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	264019	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	CUCHUMBAYA	590,967.00	599,426	599,426.00	100%	100	23	20	CONCLUIDO

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO DE VIABILIDAD (S/.)	MONTO APROBADO POR EL CTMR (S/.)	EJECUTADO (S/.)	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AREA BENEFICIADA (HA)	FAMILIAS BENEFICIADAS	ESTADO DE OBRA
96	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PICHICAYAN - YANAMARCA LOCALIDAD DE YANAMARCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	242919	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	439,009.00	580,000	569,499.00	98%	100	300	250	CONCLUIDO
97	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHEQUIO - COCHUAS EN EL CASERIO DE QUISHUAR, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH	290545	ANCASH	HUARAZ	PIRA	830,467.97	1,056,143	1,055,143.00	100%	100	23.5	120	CONCLUIDO
98	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO USHNOVAL, CASERIO DE USHNOVAL, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	293498	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SITABAMBA	931,684.45	919,766	919,765.00	100%	82.7	23.5	53	EN EJECUCION
99	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVOIRIO NOCTURNO MATAYA, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE USHUA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	294449	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	SAN JOSE DE USHUA	348,647.29	281,278	281,278.00	100%	100	50	38	CONCLUIDO
100	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AGRICOLA DE PACAJONI EN LA LOCALIDAD DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA	317800	TACNA	CANDARAVE	CAMILACA	1,376,233.00	1,156,930	1,118,028.00	97%	100	31.3	76	CONCLUIDO
101	MEJORAMIENTO DE CANAL PRINCIPAL DE LA SECCION DE RIEGO TIRATA EN EL C.P. CALACALA, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	324650	TACNA	TACNA	ALTO DE LA ALIANZA	648,860.00	648,071	648,070.00	100%	100	43.5	48	CONCLUIDO
102	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCION LARAMPUGIO - AGUA VERTIENTE DEL C. P. ANCOCALA, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA	325341	TACNA	CANDARAVE	CAIRANI	739,386.00	755,220	747,372.00	99%	100	37	40	CONCLUIDO
103	INSTALACION DEL RESERVOIRIO HUANCAR, DISTRITO CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	253297	ANCASH	BOLOGNESI	CHIQUIAN	978,248.16	1,331,500	1,313,185.00	99%	100	52	150	CONCLUIDO
104	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA DE PAMPAHURA PFAO, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBA - APURIMAC	246714	APURIMAC	COTABAMBA	COYLLURQUI	1,912,502.00	1,344,897	1,344,896.00	100%	33.6	40.7	168	EN EJECUCION
105	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VILCARO Y MANASQUI DEL, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBA - APURIMAC	310383	APURIMAC	COTABAMBA	COYLLURQUI	2,061,542.00	1,429,153	1,429,153.00	100%	37.7	28.4	191	EN EJECUCION
106	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LOS CASERIOS EL TAMBO - SULLUSCOCHA, DISTRITO DE LLACANORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	187645	CAJAMARCA	CAJAMARCA	LLACANORA	1,340,307.00	1,716,699.81	1,605,421.00	94%	0	44	68	PARALIZADO
107	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PARA LOS SECTORES DE CEDRO PAMPA, PATIPUCO, ANIMAS Y PARAISO DEL CENTRO POBLADO DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	215039	HUANCAMELICA	CHURCAMPANA	COSME	2,975,718.00	2,314,316.08	2,314,314.00	100%	22.2	61	234	EN EJECUCION
108	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL C.P. ANANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	142673	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	1,922,451.00	2,614,533.36	2,349,823.00	90%	16.2	103	1446	EN EJECUCION
109	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE ZEUTA, SACRAMENTO Y RAMOSCUCHO, DISTRITO DE CUISPES - BONGARA - AMAZONAS	330548	AMAZONAS	BONGARA	CUISPES	1,127,326.71	1,127,327.00	1,127,326.00	100%	31	39	39	EN EJECUCION
110	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES SAN JUAN Y GUILPE, DISTRITO DE LEIMBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	365112	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	LEIMBAMBA	2,044,914.00	2,044,914.00	2,044,914.00	100%	33	80	60	EN EJECUCION
111	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO DE RIEGO PORVENIR, CENTRO POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN - HUARI - ANCASH	273507	ANCASH	HUARI	RAPAYAN	950,000.00	950,000.00	924,828.00	97%	31.5	25	257	EN EJECUCION
112	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL RESERVOIRIO-CANAL, HUANTURJA DE LA LOCALIDAD DE TAURIPON, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH	319191	ANCASH	BOLOGNESI	LA PRIMAVERA	1,123,208.51	1,123,209.00	1,072,387.00	95%	11	25	60	EN EJECUCION
113	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL CHAMANA EN LA LOCALIDAD CHAMANA, DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI - BOLOGNESI - ANCASH	241953	ANCASH	BOLOGNESI	ANTONIO RAYMONDI	1,028,077.73	1,028,078.00	1,028,078.00	100%	20	25	33	EN EJECUCION
114	MEJORAMIENTO DEL CANAL MOLINO - CORICOTO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE APAC, DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI - BOLOGNESI - ANCASH	242602	ANCASH	BOLOGNESI	ANTONIO RAYMONDI	678,214.00	678,214.00	678,214.00	100%	22.3	23	24	EN EJECUCION
115	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE TITIHUAYCCO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	337771	APURIMAC	CHINCHEROS	ANCO_HUALLO	509,992.32	509,992.00	-	0%	-	27.7	37	MD PRESENTO DESISTIMIENTO
116	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE MOTUY, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	337766	APURIMAC	CHINCHEROS	ANCO_HUALLO	413,323.53	413,324.00	-	0%	-	70.7	87	SIN INICIAR
117	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO QUEULLABAMBA DE LA COMUNIDAD DE QUEULLABAMBA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - Apurimac	359514	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	438,458.92	438,459.00	438,458.00	100%	0	10.6	49	PROCESO DE CONTRATACIONES
118	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CCRAYHUACHO Y RACCAYPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCRAYHUACHO, DISTRITO CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	359515	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	316,811.82	316,812.00	316,812.00	100%	0	7.4	33	PROCESO DE CONTRATACIONES
119	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CCAYARANI, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL SEONE CORRALES, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	360427	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	584,997.69	584,998.00	584,997.00	100%	0	13	39	PROCESO DE CONTRATACIONES
120	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MINASCUCHO DE LA COMUNIDAD DE MINASCUCHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - Apurimac	359310	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	290,888.26	290,888.00	290,888.00	100%	0	6.5	80	PROCESO DE CONTRATACIONES
121	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SUYTUYO, HUANCUIRE Y SUCCUÑA DE LA LOCALIDAD DE HUANCUIRE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	359585	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	708,830.99	708,319.00	708,318.00	100%	0	16.1	108	PROCESO DE CONTRATACIONES
122	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CCAYCOPAMPA DE LA LOCALIDAD DE CCAYCOPAMPA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	359565	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	952,382.89	952,383.00	952,381.00	100%	0	22.2	50	PROCESO DE CONTRATACIONES
123	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHOQUERE CHOQUERE, DE LA COMUNIDAD DE CHOQUERE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	360758	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	876,716.78	876,717.00	876,716.00	100%	0	70.7	76	PROCESO DE CONTRATACIONES
124	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHUMILLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMILLE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	359268	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	515,718.27	515,718.00	515,718.00	100%	0	17.8	33	PROCESO DE CONTRATACIONES
125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANCAUPATA DE LA COMUNIDAD DE CHILA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	359308	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	1,083,110.65	1,083,111.00	1,083,110.00	100%	0	24.1	59	PROCESO DE CONTRATACIONES
126	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CHALLACHALLA, MOCCORACAY, SURACCA, HUALLPAMAYO, ULLANCANI, ANCHACALLA Y QUEUÑA DE LA LOCALIDAD DE QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	359186	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	1,976,385.71	1,976,386.00	1,976,355.00	100%	0	72.7	82	PROCESO DE CONTRATACIONES
127	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MACCAPATA, ANTA ANTA Y MOLINOPATA DE LA LOCALIDAD DE ANTA ANTA - MOLINOPATA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	360326	APURIMAC	COTABAMBA	CHALLHUAHUACHO	1,207,259.50	1,207,260.00	1,206,428.00	100%	0	28.5	53	PROCESO DE CONTRATACIONES
128	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO JOCHAPATA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	290843	AREQUIPA	LA UNION	290843	1,768,948.00	1,768,948.00	1,768,948.00	100%	0	80	396	PROCESO DE CONTRATACIONES
129	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, RESERVOIRIO NOCTURNO ANEXO HUAYRANA - DISTRITO DE CORCULLA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	290152	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA	CORCULLA	1,405,769.09	1,405,769.00	1,023,743.00	73%	0	62	48	PROCESO DE CONTRATACIONES
130	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO NOCTURNO Y CANAL PRINCIPAL DEL ANEXO DE AULLA - DISTRITO DE PARARCA - PROVINCIA DEL PAUCAR DEL SARA SARA SARA	293362	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA	PARARCA	883,647.41	883,647.00	883,647.00	100%	0.5	55	42	PROCESO DE CONTRATACIONES
131	CREACION DE RESERVOIRIO NOCTURNO EN LA COMUNIDAD DE VIZCACHAYOCC, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	350868	AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	399,750.75	399,751.00	380,608.00	95%	3	55	130	EN EJECUCION
132	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR HUANCULLUCO, DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - LUCANAS - AYACUCHO	329668	AYACUCHO	LUCANAS	SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO	877,275.57	877,276.00	877,276.00	100%	2.4	60	70	EN EJECUCION

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO DE VIABILIDAD (S/.)	MONTO APROBADO POR EL CTMR (S/.)	EJECUTADO (S/.)	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AREA BENEFICIADA (HA)	FAMILIAS BENEFICIADAS	ESTADO DE OBRA
133	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO NOCTURNO EN EL SECTOR DE RIEGO CAPILLAPAMPA, EN LA COMUNIDAD DE QUINASI, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO -AYACUCHO.	269043	AYACUCHO	CANGALLO	TOTOS	322,148.55	322,149.00	245,979.00	76%	7	30	37	EN EJECUCION
134	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CRUZ PAMPA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	199828	AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	373,232.07	373,232.00	373,232.00	100%	0	12	70	PROCESO DE CONTRATACIONES
135	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CAYRAVILI COMUNIDAD DE TINCA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	346574	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAMANQUIQUIA	605,071.90	605,072.00	605,072.00	100%	10	38	28	EN EJECUCION
136	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO CUNYA, DISTRITO DE LARAMATE - LUCANAS - AYACUCHO	334864	AYACUCHO	LUCANAS	LARAMATE	202,878.85	202,879.00	202,879.00	100%	6	21	65	EN EJECUCION
137	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO TUCUTA, DISTRITO DE LARAMATE - LUCANAS - AYACUCHO	334868	AYACUCHO	LUCANAS	LARAMATE	202,878.85	202,879.00	202,879.00	100%	10.2	21	77	EN EJECUCION
138	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO HUAYRANA, DISTRITO DE LARAMATE - LUCANAS - AYACUCHO	334865	AYACUCHO	LUCANAS	LARAMATE	202,878.85	202,879.00	202,879.00	100%	6.3	21	71	EN EJECUCION
139	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN SECTORES PINOS Y KISHUAR DEL CENTRO POBLADO DE SATICA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	338335	AYACUCHO	CANGALLO	MOROCHUCOS	217,100.43	217,100.00	217,100.00	100%	5	50	55	EN EJECUCION
140	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SACCHA, EN EL SECTOR SACCHA DEL CASERIO PAMPA GRANDE, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	305572	LA LIBERTAD	OTUZCO	OTUZCO	950,253.72	920,815.00	858,753.00	93%	8.5	64	91	EN EJECUCION
141	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACAHUAN, EN EL CASERIO LLACAHUAN, DEL CENTRO POBLADO LLAUGUEDA, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	263155	LA LIBERTAD	OTUZCO	OTUZCO	967,494.12	949,994.00	949,994.00	100%	0	62	50	PROCESO DE CONTRATACIONES
142	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA SHACALLA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANA, DISTRITO DE ARAHUAY-CANTA-LIMA	276502	LIMA	CANTA	ARAHUAY	687,225.02	687,225.00	687,225.00	100%	0	25	110	PROCESO DE CONTRATACIONES
143	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RESERVOIRIO ANCUSH EN LA LOCALIDAD DE CARAMPOMA, DISTRITO DE CARAMPOMA - HUAROCHIRI - LIMA	292395	LIMA	HUAROCHIRI	CARAMPOMA	555,903.09	555,903.00	555,813.00	100%	12.7	29	60	EN EJECUCION
144	INSTALACION DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DEL RESERVOIRIO EN EL SECTOR PUSQUIA EN LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	312189	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	SAN CRISTOBAL	1,231,568.00	1,231,568.00	1,231,568.00	100%	0	70	50	PROCESO DE CONTRATACIONES
145	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL SAUCE CHOLOQUE DEL CASERIO EL CHINCHE, DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBA-PIURA	281329	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	1,343,021.58	1,343,022.00	1,343,022.00	100%	8	42	40	EN EJECUCION
146	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO SAN PABLO DEL CASERIO SAN PEDRO DE LANDA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	232090	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	1,430,518.66	1,430,519.00	1,430,519.00	100%	8	88	74	EN EJECUCION
147	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL ARENAL-GUAYAQUIL DEL CASERIO CHOLOQUE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	242901	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	1,591,721.25	1,591,721.00	1,591,721.00	100%	8	40	59	EN EJECUCION
148	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JOSE DE HUANCARANI, DISTRITO DE PICHACANI, PPROVINCIA DE PUNO-PUNO	333639	PUNO	PUNO	PICHACANI	254,845.10	254,845.00	195,867.00	77%	3	55	42	EN EJECUCION
149	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHACANI DE LA COMUNIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE POMATA PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	243881	PUNO	CHUCUITO	POMATA	289,772.83	289,773.00	271,602.00	94%	7	24	154	EN EJECUCION
TOTAL GENERAL						122,070,319	253,825,291	244,675,310			14051.1	14742	