

PROYECTOS FONDO MI RIEGO EJECUTADOS

ITEM	PROYECTO	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO SNIP	COSTO PROYECTO (S./.)	CON INFORME LIQUIDACIÓN	Dev.- 2016	Total Ejecución	ACCIONES	HAS	FAM
1	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANIRE EN EL CENTRO POBLADO DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA	TACNA	TARATA	ESTIQUE	189903	1,713,537.95	24/10/2014 RDZ N° 023-2014-MINAGRI-AGRO RURAL/DO-DZT		1,692,558.94		44	103
2	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SHUCASH, DE LAS LOCALIDADES DE MOLINO, SEGOVIA, MATAHUASI Y VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA.	HUANCVELICA	HUANCVELICA	VILCA	160368	1,534,754.87	11/05/2015 RDE N° 0129-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE		1,557,755.56	*	120	85
3	CREACION CANAL DE IRRIGACION PUERTO SAN ANTONIO - TAYAMAYO, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	216065	3,080,373.91	09/07/2015 RDE N° 0183-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE		2,993,769.46	*	206	164
4	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN CUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	157346	1,717,732.98	24/07/2015 RDE N° 0195-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE/ 04/08/2015 RDE N° 0199-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE	4,192.08	1,679,122.36	*	33	58
5	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA REGADILLO SHAULLARI TRAMO CALACHACA - PILDACIACO, DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA - HUAROCHIRI - LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	SANTIAGO DE ANCHUCAYA	99233	3,256,468.09	15/09/2015 RD N° 14-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR		2,972,893.02	SEGUMIENTO DE DEL SNIP 14	150	113
6	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES EL TINGO, LA ESPINA AMARILLA Y EL MOLINO C.P.M. POLLOC, DISTRITO DE ENCAÑADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ENCAÑADA	89303	2,025,372.00	10/04/2015 RDE N° 093-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE		1,743,828.61		166	120
7	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MUÑAPUCRO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	ANCO-HUALLO	209318	1,251,817.55	27/07/2015 RD N° 11-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR	19,629.20	1,243,153.60		114	136
8	MEJORAMIENTO CANALES DE RIEGO DEL, DISTRITO DE HUALHUAS-HUANCAYO-JUNÍN	JUNIN	HUANCAYO	HUALHUAS	202696	2,983,180.16	06/07/2015 RDE N° 178-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE	81,136.36	2,477,922.72		235	780
9	MEJORAMIENTO EL CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL DE LUCMACOTO DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA	LIMA	HUAURA	LEONCIO PRADO	193500	1,351,535.01	RD N° 001-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR		1,282,299.39	SEGUMIENTO DE DEL SNIP 14	50	78.7
10	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAPACOCCHA, DISTRITO DE TAPACOCCHA - RECUAY - ANCASH	ANCASH	RECUAY	TAPACOCCHA	250839	1,733,009.76	05/06/2015 RDE N° 153-2015-MINAGRI -AGRO RURAL-DE		1,635,914.95		63	105
11	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE TUCUMA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	201792	1,622,392.59	18/05/2015 RDE N° 136-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE		1,456,703.09		100	140
12	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA.	HUANCVELICA	HUANCVELICA	PILCHACA	218156	2,509,480.01	07/09/2015 RD N° 013-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR		2,449,223.12	SEGUMIENTO DE DEL SNIP 14	45	80
13	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE YAPAC, DISTRITO DE COLPAS - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	COLPAS	224674	2,358,382.43	10/06/2016 RD N° 019-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR		1,847,367.38		120	215
14	MEJORAMIENTO DE CANAL WICHAC PUNCO ALALANAN Y RAMAL A CHUMPA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH	ANCASH	HUAYLAS	SANTA CRUZ	215701	4,497,564.33	20/10/2015 RD N° 021-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR	0.00	4,190,602.95	*	517	300
15	CREACIÓN DE RESERVORIO Y CANAL CHICURRURI - PERCASHCA, DISTRITO DE YUNGAR - CARHUAZ - ANCASH	ANCASH	CARHUAZ	YUNGAR	241824	4,500,139.25	06/10/2015 RD N° 017-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR		4,044,661.68	ELABORACION DEL FORMATO SNIP 14	101	809
16	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CIRCA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA	TACNA	TARATA	ESTIQUE	249161	2,055,146.03	13/08/2015 RD N° 007-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR		1,790,715.09		45	40

ITEM	PROYECTO	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO SNIP	COSTO PROYECTO (S/.)	CON INFORME LIQUIDACIÓN	Dev.- 2016	Total Ejecución	ACCIONES	HAS	FAM
17	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO QUIOLLACOHA - HUANGOTO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUÁNUCO - HUÁNUCO	HUANUCO	HUÁNUCO	CHURUBAMBA	207128	1,385,580.11	11/08/2015 RD N° 002-2015-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR		1,244,639.84		459.7	355
18	CONSTRUCCIÓN DE MICROREPRESA TOMA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA-MANAHUIE BAJO, DISTRITO DE MASIN - HUARI - ANCASH	ANCASH	MASIN	HUARI	137567	3,360,635.34	*	7,000.00	1,900,861.10		40	220
19	MEJORAMIENTO DE CANALES LATERALES ZONA BAJA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	SICAYA	248071	2,986,475.03	22/10/2015 RD N° 22-2015-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR		2,796,103.75		660	526
20	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS ANEXOS DE PROGRESO Y SAN ROQUE, Y LOS BARRIOS SAN FRANCISCO, CHAMBINA, YACOTO MANTARO Y SAN PEDRO, DISTRITO DE SAÑO - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	SAÑO	258137	4,017,603.75	13/11/2015 RD N° 30-2015-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR		3,609,690.76	ELABORACION DEL FORMATO SNIP 14 Y EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y CIERRE	290	640
21	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	198649	2,229,878.52	28/09/2015 RD N° 016-2015-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR		2,084,263.68	SEGUMIENTO DE DEL SNIP 14	50	38
22	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	URANMARCA	208723	1,646,354.54	10/02/2016 RD N° 005-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR	42,138.35	1,437,217.50		127	253
23	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS COMITES CHILLHUA - MOTOY, ALAMBREPAMPA - VILLA SALVADOR Y TACSANA HUAYCCO - SANTA ROSA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	APURIMAC	CHINCHEROS	RANRACANCHA	273716	2,575,903.93	28/12/2015 RD N° 036-2015-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR		2,164,730.69		82.1	169
24	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO USA CORRAL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCVELICA-HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOBAMBILLA	262198	3,742,700.85	29/02/2016 RD N° 008-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR	24,820.30	3,320,772.22	SEGUMIENTO DE DEL SNIP 14	124	112
25	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	196783	2,972,262.95	*		2,715,448.91		300	130
26	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO DE COYLLOR, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	SAN AGUSTIN	244982	2,556,140.75	03/02/2016 RD N° 004-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR	80,585.44	2,271,563.24		226	56
27	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHULLÍN - NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH	ANCASH	HUAYLAS	SANTA CRUZ	256274	5,762,615.04	26/07/2016 RD N° 036-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR		5,526,122.12	*	416	79
28	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANHUA-QOCHACC EN LOS CENTROS POBLADOS DE ARANHUAY Y SANTA ROSA DE ARAUJO; DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	229427	2,508,280.00	2505/2016 RD N° 016-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR	67,537.66	2,324,247.33		135	195
29	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO ALELUYA DEL ANEXO DE SAN JOSE DE PACALI DEL DISTRITO DE TAMBO DE LA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUAYTARA	TAMBO	183992	2,019,620.55	26/11/2015 RD N° 033-2015-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR		1,809,808.95	ELABORACION DEL FORMATO SNIP 14 Y EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y CIERRE	125	39
30	CREACION DE LA REPRESA COMPULA EN LA COMUNIDAD DE CUCUYA, DISTRITO SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS-HUAROCHIRI-LIMA	LIMA	HUAROCHIRI	OLLEROS	262600	4,446,359.19	27/07/2016 RD N° 037-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR		3,737,757.20	*	150	92
31	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE PAUCCARAYA, CHANCAGUA Y CHUQUINGA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAE-APURIMAC	APURIMAC	AYMARAE	CHALHUANCA	247047	7,627,606.58	*		7,574,022.49		160	347
32	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE HUANCA EN LA COMUNIDAD DE CANLLETERA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	PALLPATA	235536	2,074,664.20	*		1,748,645.46		62	53
33	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ZENLA, CLICH, VUELOPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	QUINJALCA	259163	2,452,995.55	28/03/2016 RD N° 014-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR	216,453.00	2,319,020.72	ELABORACION DEL FORMATO SNIP 14 Y EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y CIERRE	275	120
34	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SHACSHA, DISTRITO DE OLLEROS-HUARAZ-ANCASH	ANCASH	HUARAZ	OLLEROS	45862	7,381,457.39	*	0.00	7,163,083.69	SOLICITAR ASESORIA LEGAL ESTADO DEL PROCESO ARBITRAL	297	200

ITEM	PROYECTO	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO SNIP	COSTO PROYECTO (S./.)	CON INFORME LIQUIDACIÓN	Dev.- 2016	Total Ejecución	ACCIONES	HAS	FAM
35	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HUACHAG-CHUMIPATA - TAPTASH EN EL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	138836	3,873,528.00	07/07/2016 RD N° 032-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR	71,381.00	3,872,469.00	SEGUIMIENTO DE DEL SNIP 14	677	250
36	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	MOLINO	260632	2,255,030.74	*	0.00	1,697,896.00		465	720
37	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAUCHI - TALA, EN LA COMUNIDAD DE HUAYANA, DISTRITO DE HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUAYANA	181005	1,722,793.60	RD N° 056-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL 27/10/2016	343,401.23	1,627,801.23	ELABORACION DEL FORMATO SNIP 14 Y EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y CIERRE	109.3	206
38	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE CONDOR TINKUCC - SOCCOSPATA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TURPO	273494	1,960,736.40	14/06/2016 RD N° 020-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR	110,888.54	1,805,759.54		66	150
39	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES PACOLLUNCA, CCATUNPUCRO, CAPILLANILLOC Y HORNOYOQ DEL ANEXO MARCOBAMBA, COMUNIDAD UMNAMARCA DEL, DISTRITO DE TUMAY HUARACA, ANDAHUAYLAS - APURIMAC	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TUMAY HUARACA	269976	3,920,883.20	*	50,212.58	3,874,825.58	SOLICITAR ASESORIA LEGAL ESTADO DEL PROCESO ARBITRAL	85.94	300
40	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	202472	1,629,968.45	*	132,994.05	1,291,344.05	Designacion del comité de recepcion de obra	20	49
41	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POGRIN, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	JACAS GRANDE	235576	11,250,824.46	*	237,934.89	11,063,428.46		515	490
42	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	PUNO	MELGAR	LLALLIMAYO	87876	18,581,642.89	*	3,161,035.91	18,223,230.18		1150	714
43	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DERIVACION SANTO ANO CHAQUELLA EN LAS COMUNIDADES DE HUACROYUTA MARQUIRI, ANTACAMA Y HUARCAPATA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO	CUSCO	ESPINAR	PALLPATA	248477	14,967,841.33	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	2,182,661.19	15,591,691.87	EMITIR INFORME Y ACTUADOS A LOS ENCARGADOS DE LIQUIDACIONES	260	173
44	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PRINCIPAL - PARAMARCA, DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA	TACNA	CANDARAVE	CAMILACA	252983	8,596,196.21	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	517,112.78	7,010,405.47	EMITIR INFORME Y ACTUADOS A LOS ENCARGADOS DE LIQUIDACIONES	508.95	369
45	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AMPARANA - VILLOCO - HUCHIA - SUNAMA EN EL DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	186134	5,274,377.23	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	900,284.88	5,577,384.71	EMITIR INFORME Y ACTUADOS A LOS ENCARGADOS DE LIQUIDACIONES	253	117
46	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAYLLANI, SUÑAPE Y OQUEBAYA, DISTRITO DE ESTIQUE-PAMPA - TARATA - TACNA	TACNA	TARATA	ESTIQUE PAMPA	258176	6,928,008.82	04/11/2016 RD N° 058-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR	2,360,398.92	6,429,955.16	ELABORACION DEL FORMATO SNIP 14 Y EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y CIERRE	97	128
47	MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CHINGAS, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	HUANUCO	HUAYCABAMBA	HUAYCABAMBA	253771	3,854,033.04	30/11/2016 RD N° 062-2016-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL-DIAR	2,992,042.04	2,992,042.04	SEGUIMIENTO DE DEL SNIP 14	274.5	686
48	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACION DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO	HUANUCO	AMBO	TOMAY KICHWA	211581	24,916,166.95	*	3,146,938.00	25,091,596.25	SOLICITAR LIQUIDACION Y ACTAS DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA A LA SUPERFICION LOCAL	1724	1924
49	MEJORAMIENTO DE LA RED DE CANALES DEL COMITE DE USUARIOS DE RIEGO DEL LATERAL A-2 CHONGOS BAJO - 3 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	JUNIN	CHUPACA	CHONGOS BAJO	251437	1,923,579.24	*	257,834.00	1,717,240.29	SOLICITAR LIQUIDACION Y ACTAS DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA A LA SUPERFICION LOCAL	480	1520
50	CREACIÓN DE LA PRESA COCHAPATA DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	LIMA	YAUYOS	VIÑAC	273201	7,474,502.32	*	77,482.92	6,777,873.40	APRECIAMIENTO DEL CONTRATISTA Y SUPERVISION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	310	625
51	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR HUANCATAMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUZGA DISTRITO DE PACCHO, HUAURA, LIMA	LIMA	HUAURA	PACCHO	293193	1,812,372.79	*	727,167.32	1,864,416.91	PROGRAMAR LA SEGUNDA VISITA	70	130
52	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO K'ASILLO-PUCACANCHA DE LA COMUNIDAD PUCACANCHA DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	CUSCO	CANAS	KUNTURKANKI	236285	6,320,501.46	RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	1,202,112.04	6,267,555.76	EMITIR INFORME Y ACTUADOS A LOS ENCARGADOS DE LIQUIDACIONES	180.17	108
53	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCIÓN CHAULLANI EN EL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	TACNA	CANDARAVE	HUANUARA	258587	2,764,789.44	*	1,719,359.28	2,494,663.28	SOLICITAR LIQUIDACION Y ACTAS DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA A LA SUPERFICION LOCAL	105	95
54	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	TACNA	CANDARAVE	HUANUARA	233649	3,787,286.88	*	2,226,323.78	3,459,579.78	SOLICITAR LIQUIDACION Y ACTAS DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA A LA SUPERFICION LOCAL	122.4	96
55	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCION DEL RESERVORIO NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	212282	1,907,311.65	*	973,660.50	1,829,382.82	APRECIAMIENTO DEL CONTRATISTA Y SUPERVISION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	179	70
TOTAL (S./.)						235,660,396.29		23,934,718.24	221,367,033.35		13,740.06	15,870.70