



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 592 -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP

A : **ING. JACQUELINE QUINTANA FLORES**
Directora Ejecutiva

Asunto : Informe de Seguimiento Trimestral del POI al II Trimestre 2018 – AGRO RURAL

Referencia : Oficio Múltiple N° 071-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA

Fecha : Lima, 10 AGO. 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI, nos solicita de acuerdo al Cronograma para el seguimiento del POI – 2018, el Informe al II Trimestre.

Al respecto, la Unidad de Planificación y Seguimiento ha elaborado el Informe de Seguimiento Trimestral del POI de AGRO RURAL correspondiente al II Trimestre del 2018, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo a la estructura de contenido solicitada.

Sin embargo, se está efectuando el registro de la información del POI 2018, reprogramación y avances correspondientes al período en el aplicativo del V.1. CEPLAN, señalando que por la magnitud de la información con que AGRO RURAL cuenta, el proceso de registro, validación y aprobación de la información por parte de las áreas técnicas y Oficina de Planificación y Presupuesto tomará su tiempo. Y se estará remitiendo el reporte que se extrae del aplicativo, al concluir este proceso.

En ese sentido, elevo a usted la propuesta de documento para su consideración y firma de estimarlo pertinente.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

ING. BETTY LILIANA MARRUJO ASTETE
DIRECTORA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA

10 AGO. 2018

RECIBIDO

Reg. N° Hora: 16:10

BLMA/ECRCS

CUT: 25402-26837-2018



PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

09 AGO 2018

RECIBIDO

REG. N° _____
HORA: 11:02



PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Viceministerio de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego

AGRO RURAL

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL II TRIMESTRE



**OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
AGOSTO 2018**

Tabla de contenido

Presentación	3
Resumen Ejecutivo	4
I Análisis Cualitativo	6
II Limitaciones y Medidas Correctivas implementadas	17
III Conclusiones	19
IV Recomendaciones	20
V Formularios	20



PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, el cual refleja los avances en el cumplimiento de metas ejecutadas por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL al II Trimestre del ejercicio presupuestal 2018.

AGRO RURAL articula y ejecuta programas presupuestales y vinculados a ellos, programas y proyectos de inversión pública orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias ubicadas en el ámbito rural, incidiendo sus actividades en contribuir a la reducción de la pobreza en estrecha coordinación con los Gobiernos Subnacionales. Entre sus prioridades, está orientar sus acciones, a las zonas rurales de menor grado de desarrollo económico del país, en armonía con los ejes de política agraria y objetivos sectoriales.

El avance en la ejecución de las metas programadas en el semestre, es el reflejo del trabajo responsable de nuestros técnicos y profesionales especialmente de las Agencias Zonales y Direcciones Zonales, quienes bajo difíciles condiciones geográficas ejecutan las metas programadas conjuntamente con los beneficiarios participantes con el objetivo final de elevar la calidad de vida de las familias del campo. En el cumplimiento de las metas operativas también cumplen una importante y esforzada labor los campañeros en la extracción de guano de las islas.

El año 2018 se inició con la ejecución de 5 Programas Presupuestales, 26 Proyectos de Inversión y Acciones que no Resultan en Productos (APNOP), con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 225'139,032, marco presupuestal con el que se formuló el POI-2018 de AGRO RURAL. Los Programas Presupuestales, con los cuales se ejecutan productos y proyectos son: a) PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; b) PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre; c) PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios; d) PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario y e) PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado. Las APNOP corresponden a actividades que no están vinculados a los programas presupuestales antes mencionados.

Al cierre del II Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/649'961,944. Este incremento del marco presupuestal responde principalmente a la incorporación de recursos por saldos de balance, para la ejecución de acciones de Plan de instalación de pastos cultivados, Reconstrucción con Cambios, Fondo Sierra Azul y adquisición de excedentes de papa principalmente. En tal sentido, el presente informe muestra metas físico presupuestales actualizadas en función a dichas incorporaciones.

La ejecución presupuestal al cierre del período asciende a S/. 313'209,399 cifra que representa un avance del 48% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, agosto 2018

Jacqueline Rocío Quintana Flores
Directora Ejecutiva
AGRO RURAL



RESUMEN EJECUTIVO

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de AGRO RURAL, por toda fuente de financiamiento para el año fiscal 2018 fue de S/. 225'139,032 nuevos soles; por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 30 de junio ascendió a la suma de S/. 649'961,944 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 313'209,399 que significa un 48% respecto al PIM.

CUADRO N° 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (2018)

Fuente de financiamiento	S/.
Recursos Ordinarios	98'737,996
Recursos Directamente Recaudados */	32'419,436
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	93'981,600
Recursos Determinados	
Total	225'139,032

*/ = Venta de Guano de las Islas.

CUADRO N° 02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (Al 30 de Junio 2018)

Fuente de financiamiento	S/.
Recursos Ordinarios	268'619,896
Recursos Directamente Recaudados */	34'538,414
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	80'239,912
Recursos Determinados	266'563,722
Total	649'961,944

*/ = Venta de Guano de las Islas.



**CUADRO N° 03
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(Al 30 de Junio 2018)**

Fuente de financiamiento	SI.
Recursos Ordinarios	138'947,208
Recursos Directamente Recaudados */	11'806,601
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	14'364,100
Recursos Determinados	148'091,489
Total	313'209,399

*/ = Venta de Guano de las Islas.

Iniciamos el año con un Presupuesto aprobado que financia 5 Programas Presupuestales, 26 proyectos y Acciones que no Resultan en Productos (APNOP). Los Programas Presupuestales cuya responsabilidad de ejecución recae en nuestra institución son:

- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre.
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios.
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario.
- PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado.

Al cierre del II trimestre, se incorporaron recursos al presupuesto institucional por saldos de balance, continuidad de inversiones, recursos para el financiamiento del Plan de Instalación de Pastos Cultivados, Actividades del Programa de Reconstrucción con Cambios, obras de infraestructura de riego del Fondo Sierra Azul y recursos para la compra de excedentes de papa a los productores.

Cabe indicar que, dentro del paquete de proyectos de inversión, resaltan los cofinanciados por entidades financieras externas como FIDA (Proyecto Sierra y Selva Alta y Proyecto PDTS- VRAEM) y JICA (Programa PIPMIRS), los mismos que están vinculados a los Programas Presupuestales.



I. ANÁLISIS CUALITATIVO

El informe de seguimiento al II trimestre del presente ejercicio, presenta los avances en la ejecución de Programas Presupuestales, Programas y Proyectos de Inversión Pública vinculados a los Programas Presupuestales y actividades considerados en la categoría presupuestal APNOP, los cuales fueron programados en el Plan Operativo 2018 con el presupuesto vigente.

Según la Estructura Funcional Programática (EFP) del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado, al cierre del II trimestre 2018, la Unidad Ejecutora 001296: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL ejecuta sus metas programadas a través de cinco (05) Programas Presupuestales, 65 Proyectos de Inversión pública (fase de ejecución física) y 3 Actividades Programáticas según el siguiente detalle:

Programas Presupuestales (PP):

- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre.
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios.
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario.
- PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado.

Programas y Proyectos de Inversión Pública vinculados a los PP

- Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú. Vinculado al PP 0121.
- Mejoramiento de los servicios públicos para el desarrollo territorial sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro: Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible – PDS VRAEM. Vinculado al PP 0121.
- Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú –PIPMIRS con 20 proyectos de riego, 02 expedientes de Proyectos y 10 estudios de caracterización de microcuencas del programa PIPMIRS. Vinculados al PP 0042.
- 36 proyectos de riego, elaboración de 16 expedientes técnicos, 04 estudios de pre inversión y 23 informes de cierre del Fondo Sierra Azul. Vinculados al PP 0042.
- 03 proyectos de riego. Vinculados al PP 0042.
- 03 proyectos productivos: de Cacao en Junín, Café y Plátano en San Martín. Vinculados al PP 0121.
- 01 Proyecto Huari - Ancash. Vinculado al PP 0068.

Actividades Programáticas no vinculadas a los PP ¹:

- Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.
- Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL
- Apoyo al Agro



¹ Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público

A continuación se presenta los principales avances por objetivos estratégicos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2016-2018 vigente:

Objetivo Estratégico Institucional OEI 1: Mejorar la conservación, uso y manejo de los recursos naturales agrarios.

Acción Estratégica Institucional AEI 1.1. Implementación de prácticas de reforestación, protección y recuperación de suelos para los productores agrarios.

La acción estratégica tiene como marco principal las actividades del Programa Presupuestal 0130 “Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna silvestre”, que se inició con un PIA de S/. 1’000,000 cifra que se mantiene a nivel del PIM. Al término del segundo trimestre se ha ejecutado un presupuesto a nivel devengado de S/. 799,517 equivalente al 80% del presupuesto asignado, principalmente para la producción de plántones forestales en los viveros comunales y posterior reforestación en el periodo de lluvias.

En el contexto del Programa Presupuestal 0130 y ceñido a la Campaña Forestal 2018-2019, las acciones de producción de plántones forestales y su posterior instalación en campo definitivo, están sujetos al calendario forestal. Es así que al segundo trimestre del año se ha realizado la producción de 553,600 plántones forestales, brindando paralelamente asistencia técnica durante el proceso de producción. Es preciso recordar que la instalación de los plántones producidos, se realizará con el inicio de las lluvias de fin de año.

Respecto a la Campaña Forestal 2017-2018, se debe indicar que en el mes de marzo se concluyó con la plantación forestal en 5,601.91 hectáreas, que se efectuaron con los plántones producidos durante el año 2017, mediante los Programas Presupuestales 0130, 0068, convenios, aporte comunal de los beneficiarios y proyectos de inversión con componente forestal.

A la acción estratégica también contribuye el proyecto de “Forestación y Reforestación en la provincia de Huari, Ancash” que está vinculado al Programa Presupuestal 0068. En el primer trimestre del año, se ha realizado la actividad de mantenimiento de 581,590 plántones producidos en el 2017 como deshierbo en camas repicadas, remoción y poda de raíz, control fitosanitario y selección de plantas en bolsas, logrando así obtener las plantas óptimas para la instalación en campo definitivo. La plantación forestal se realizó en el mismo trimestre en 391.40 hectáreas cumpliendo de esta manera con la meta del año y que permite acumular un total de 2,270.84 hectáreas instaladas desde que se inició el proyecto en el año 2014. Asimismo se realizaron 10 eventos de capacitación del curso “Capacitación práctica de los servicios ambientales”. Se beneficiaron 2,047 productores.

Por otro lado, el proyecto “Recuperación de los Suelos Degradados, a esta acción estratégica también contribuyó a la acción estratégica mediante la instalación de macizos forestales, sistemas de silvopasturas y sistemas agroforestales en el distrito de Providencia – Luya, Amazonas”. Durante el semestre se instalaron 90.75 ha de plantaciones en macizo, 81.00 ha en agroforestales y 20.50 ha en áreas silvopastoriles, dando un total de 192.25 ha, con el cual se concluyó físicamente este proyecto. Cabe mencionar que presupuestalmente el mencionado proyecto está vinculado al Programa Presupuestal 0089.

Acción Estratégica Institucional AEI 1.2. Implementación de prácticas de manejo para reducir la degradación de suelos agrarios de manera permanente a los productores agrarios.



Esta acción estratégica se ejecuta en el marco del Programa Presupuestal 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, a través del cual se brinda asistencia técnica para el acondicionamiento de la superficie agrícola mediante prácticas de conservación de suelos (mecánico estructural y agronómico cultural). Contribuye con la reducción de los problemas de degradación de los suelos agrarios. Se ejecuta en el ámbito de 10 departamentos.

Los productos relacionados al manejo y acondicionamiento de suelos se iniciaron con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 1'000,000. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/. 1'023,176, al II trimestre se ha ejecutado la suma de S/. 835,272 que representa un 82% respecto al PIM.

Hasta la finalización del II trimestre 2018, se inició la ejecución de acciones del Programa Presupuestal 0089. El avance físico ejecutado corresponde a las Direcciones Zonales de Ancash, La Libertad, Ayacucho, Pasco y Huánuco los que suman un total de 57 hectáreas que desagregado refleja la construcción de 49 ha de zanjas de infiltración, 4 ha de terrazas de formación lenta y 4 ha de manejo de praderas. Se benefician 416 productores.

Tal como se describió en la acción estratégica anterior, se viene concluyendo el proyecto "Recuperación de los Suelos Degradados, mediante la instalación de macizos forestales, sistemas de silvopasturas y sistemas agroforestales en el distrito de Providencia – Luya, Amazonas", que presupuestalmente está vinculado al PP 0089. Este proyecto no contó con Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, sin embargo tras las gestiones necesarias se cuenta a la fecha con un marco de S/. 23,176 que es parte del presupuesto requerido. Al mes de junio se han instalado 192.95 hectáreas entre macizos forestales, parcelas agroforestales y parcelas silvopastoriles. Se benefician 352 familias.

Asimismo, se encuentra pendiente gestionar ante la OGPP del MINAGRI la Resolución Ministerial de continuidad de Inversiones de los proyectos:

- Recuperación de los suelos degradados, mediante la instalación de macizos forestales, sistemas de silvopasturas y sistemas agroforestales en las localidades del distrito de Providencia - Luya - Amazonas; código SNIP 259816; cuyo presupuesto pendiente es por S/ 234,093.46. En el presente trimestre por RM N° 0139-2018 MINAGRI se aprobó un primer desembolso por S/ 23,176 en la partida 2.6.7.1.6.3 que luego fue solicitada su modificación por S/ 8,531 a la partida 2.6.8.1.4.3.
- Recuperación y Conservación de Suelos Degradados, para la adaptación al cambio climático, en la microcuenca Pallpata, distrito de Pallpata - Espinar – Cusco; código SNIP 248931; El presupuesto pendiente es por S/ 37,416.78.
- Recuperación y conservación de suelos degradados para la adaptación al cambio climático en la microcuenca Challuta, distrito de Alto Pichigua - Espinar – Cusco; código SNIP 253178; cuyo presupuesto pendiente es por S/ 42,821.02.



Objetivo Estratégico Institucional OEI 2: Reducir vulnerabilidad ante eventos adversos y cambio climático en zonas de producción agraria.

El MINAGRI, a través AGRO RURAL ejecuta el Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", que incluye diversas acciones preventivas y correctivas incidiendo en asistencia agrícola y pecuaria para contrarrestar los efectos de fenómenos meteorológicos adversos que recurrentemente suceden en la mayoría de departamentos del país. Destaca la ejecución del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2018 del MINAGRI con acciones que tiene por objetivo reducir el riesgo de los productores agrarios y sus medios de vida. Asimismo se realizan trabajos de protección física en la parte alta de las cuencas como parte de las acciones de prevención. Por otro lado, se continúan efectuando los trabajos de Reconstrucción mediante la descolmatación de cauces de ríos que fueron afectados en el año 2017 por el fenómeno del Niño Costero.

Acción Estratégica Institucional AEI 2.1 Implementación de acciones de prevención ante la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos.

Tratamiento de cabeceras de cuencas

Las actividades de prevención en la parte alta de las cuencas tiene en los trabajos de protección física los más resalantes. Al primer semestre se ha realizado la producción de 670,838 plántones forestales que serán instalados a partir del mes de diciembre con la presencia de lluvias. Asimismo, se construyeron 127 hectáreas de zanjas de infiltración, 0.50 hectáreas de manejo de praderas y 40 diques para el control de cárcavas. Se benefician a 1,677 productores.

Estos trabajos tienen acciones complementarias como la realización de 51 Días de Campo beneficiando a 446 productores.

Técnicas agropecuarias ante peligros hidrometeorológicos

Algunas Direcciones Zonales han iniciado sus diagnósticos participativos y la ejecución de líneas de base para contar con el Plan de Capacitación e inicio de las sesiones de Escuela de Campo (ECA). Así mismo, otras direcciones ya vienen ejecutando el Plan de capacitación de las ECA, mediante sesiones de "Técnicas de Manejo Ganadero" en los departamentos de Amazonas, Ancash, Lambayeque, Lima, Pasco y Puno que en términos globales genera un avance del 12% de 10 Escuelas de Campo programadas. De igual manera, se realizaron sesiones en "Manejo de pastos y cultivos" que sumados representan el 9% de avance respecto a las 22 escuelas de campo que se vienen implementando en Amazonas, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima y Pasco y un taller en captura y retención de agua en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Moquegua y Tacna. A la fecha se ha registrado la participación de 279 productores.

Reconstrucción con Cambios

En el marco de la Ley N° 30556 Reconstrucción con Cambios decretado en el año 2017, en el año 2018 se continuó ejecutando actividades de limpieza y descolmatación de cauce de ríos y quebradas. Es así que, se realizaron acciones de prevención en el tramo VII del río Piura y quebradas en la misma región Piura, también en los ríos Chancay – Lambayeque y Motupe (Lambayeque), río Moche (La Libertad), ríos Santa, Huarmey, Culebras, Lacramarca, Nepeña y quebrada Cascajal (Ancash), habiendo extraído 13'203,562 de metros cúbicos de sedimentos en una extensión de 186.97 km. Se generaron 9,565 puestos de trabajo de mano de obra directa e indirecta local.



Instalación de semillas para pastos cultivados (Plan Nacional Ganadero)

Teniendo como respaldo el Plan Nacional Ganadero impulsado por la Dirección General de Ganadería del MINAGRI, se concluyó la intervención denominada "Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros hidrometeorológicos a través de la instalación de pastos cultivados", con cargo a los recursos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES). Se hizo entrega de 1'554,277 kilos de semillas para pastos de diversas variedades que fueron instalados en 28,130 hectáreas beneficiando a 57,292 productores de 18 departamentos (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna).

Acción Estratégica Institucional AEI 2.2 Atención oportuna ante fenómenos climáticos adversos a los productores agrarios

Asistencia agrícola y pecuaria

Hasta la finalización del primer semestre prácticamente se ha concluido con la entrega de kit veterinarios en los ámbitos del Plan Multisectorial de Heladas y Frijaje 2018 del MINAGRI y en ámbitos del Programa Regular. Se entregaron 14,820 kit veterinarios que están siendo aplicados a 826,161 cabezas de ganado mayormente camélido y ovino en beneficio de 12,819 productores pecuarios. Asimismo se hizo entrega de 38 empacadoras de forraje para el ganado, que va a permitir a los beneficiarios producir e incrementar la cantidad de pacas de heno y asegurar el alimento para el ganado en épocas de escasez.

En la parte agrícola, se realizó la entrega de 1,295 litros de abono foliar todos en los ámbitos distritales del Plan Multisectorial de Heladas y Frijaje 2018. Este insumo será aplicado en 220 hectáreas de cultivos en beneficio de 698 productores. Asimismo se hizo entrega de 2,000 kilos de semillas para cultivos y 12,000 kilos de semillas para pastos en el marco del Plan Multisectorial de Heladas y Frijaje. Los ámbitos del Programa Regular aún no han sido atendidos, debido a que las adquisiciones de estos insumos no fueron realizados.

Emergencias en la provincia de la Convención (Cusco)

Por otro lado, mediante RM N° 152-2018 se asignó un presupuesto por S/ 928,352 para ejecutar acciones de emergencia ante inundaciones provocadas por las intensas lluvias en los ríos Samaniato y Manintiquari, ubicados en el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, Cusco. Los trabajos físicos en ambos ríos ya fueron concluidos al 100%, dando como resultado el encauzamiento y descolmatación en un total de 1.49 kilómetros y 58,103 m³ de material descolmatado. Con esta acciones de emergencia se evitará posibles inundaciones en 12.00 hectáreas agrícolas en beneficio de 83 familias productoras de cacao, maíz, maní y arroz, etc.

Objetivo Estratégico Institucional OEI 3: Fortalecer la gobernanza del sector agrario.

Acción Estratégica Institucional AEI 3.2 Fortalecer la gestión por procesos del MINAGRI.

Las asignaciones presupuestales que no resultan en productos – APNOP, es la categoría presupuestal que financia la operatividad institucional mediante las siguientes actividades: Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural, Sostenibilidad de la Producción Agraria y



Apoyo al Agro, cuyos gastos corresponden al pago de personal contratado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728 - CAP y 1057 - CAS, las contrataciones de servicios en la Sede Central, así como para la operatividad de la Sede Central, Direcciones de Línea y Órganos de Apoyo, de la adquisición de bienes.

Mediante Decreto de Urgencia N° 002 – 2018 se autorizó al Ministerio de Agricultura y Riego, excepcionalmente y de manera extraordinaria, para que a través de AGRO RURAL, adquiera hasta por la suma de S/. 50'000,000 y por un máximo de 7,000 kg de papa blanca por productor, y sea entregada como donación a programas sociales y/o asistenciales y entidades públicas y/o privadas sin fines de lucro.

Al cierre del II trimestre, se adquirieron y donaron 33,793 TM de papa, beneficiando 5,905 productores.

Las asignaciones presupuestales que no resultan en productos – APNOP ha ejecutado un presupuesto de S/ 53'258,850 sobre un PIM de S/ 83'210,815 que representa un 64% de ejecución presupuestal respecto a la programación anual.

Objetivo Estratégico Institucional OEI 4: Mejorar los servicios para la articulación de los productores agrarios al mercado.

Acción Estratégica Institucional AEI 4.1 Productores agropecuarios gestionan empresarialmente sus organizaciones.

La Acción Estratégica se ejecuta mediante actividades establecidas en el Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados”, cuya actividad principal son las actividades dirigidas a los productores para la mejora de sus capacidades comerciales.

Al mes de junio, se ha realizado la transferencia de recursos a las Direcciones Zonales a fin de iniciar las actividades programadas por la Dirección de Desarrollo Agrario.

Asistencia técnica y capacitación para la adopción de paquetes tecnológicos

Se beneficiará a 200 productores, mediante 05 Escuelas de Campo, producción de materiales y 80 visitas de asistencia técnica en desarrollo productivo.

A la fecha, se han elaborado 04 manuales técnicos referidos al manejo técnico de cuyes, cultivo de paltos, cultivo de duraznos y ganado bovino. La contratación del servicio de diseño e impresión de los materiales técnicos elaborados se encuentran en la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. Se ha producido un video informativo sobre heladas.

Con una participación total de 204 participantes, se implementaron las sesiones de las Escuelas de Campo en los siguientes ámbitos:

- 2 ECA en Canta
- 2 ECA en Huamalíes
- 2 ECA en Lampa
- 2 ECA en Paucartambo



Asistencia técnica a los productores en sistemas de gestión de calidad

Se beneficiarán a 200 productores de 10 organizaciones con la certificación de sus competencias, para de esta forma promover su inclusión en los servicios de extensión rural y asistencia técnica de calidad “a pie de chacra” (Talentos rurales). Se ha transferido el 100 % del presupuesto a fin de iniciar las actividades para el proceso de certificación.

Proyecto de Apoyo de Nueva Zelanda al Sector Lechero Peruano– NZPDSP

En Cajamarca, Puno y Cusco, en el marco del PP 0121, se ejecutará el proyecto de cooperación apoyado por Nueva Zelanda “Apoyo al sector lácteo Nueva Zelanda - Perú”, mediante el cual para el presente año se entrenarán a 30 extensionistas mediante 03 talleres y 45 sesiones de entrenamiento, 12 días de campo, 12 días de discusión y 12 grupos de discusión, en prácticas mejoradas de manejo de ganado lechero, problemas de calidad de la leche y problemas de calidad del queso, que además beneficiarán a 120 productores de las organizaciones piloto. A la fecha se ha realizado 03 talleres de “Entrenamiento a Líderes para la producción de ganadería de Leche” en cada departamento en la que interviene el proyecto con participación de 85 entrenadores líderes de estas regiones con la asistencia técnica de la experta de Nueva Zelanda la Sra. Miranda Hunter, donde impartió la transferencia de tecnología en la producción de leche mediante la alimentación de materia seca referido al pasto que se debe alimentar a las vacas productoras de leche. Del total de 85, se capacitaron a 30 entre profesionales y técnicos de AGRO RURAL. Asimismo, se ha elaborado un spot radial en Cusco.

Proyecto Sierra y Selva - PSSA

En este eje de política se inserta el Proyecto Sierra y Selva Alta – PSSA, cofinanciado por el FIDA, al II trimestre se ha financiado la consolidación de 113 planes de negocios beneficiando a 2,118 productores. Estas actividades posibilitarán fortalecer los emprendimientos productivos, dotarlos con activos que permitan incrementar los volúmenes de producción, apoyar con los registros de marca y patentes, entre otras actividades que complementen y den sostenibilidad a sus emprendimientos.

Al II trimestre se han realizado 116 talleres de inducción financiera con un avance del 100% respecto a la meta programada, con la participación de 4,119 usuarios, entre mujeres y jóvenes de 405 asociaciones.

Se ha realizado 7 rutas de aprendizaje y 23 pasantías a instituciones financieras, con la finalidad de que los usuarios conozcan los requisitos para la apertura de cuentas de ahorro, uso de las tarjetas de débito, operaciones que se pueden realizar por ventanilla o por cajero, consultas de saldos, de acuerdo al objetivo de mejorar el acceso de los pequeños productores rurales a servicios financieros, en el marco de la política nacional de inclusión financiera.

El proyecto ha financiado un total de 1,166 planes de negocio y 359 planes de gestión territorial, cumpliendo con la meta prevista en el diseño, al primer semestre de este año se han liquidado 265 Planes de Gestión Territorial y 905 Planes de Negocios.

Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible – PDTS - VRAEM

El Proyecto Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el Área de Influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro - Proyecto de Desarrollo Territorial



Sostenible - PDTS VRAEM, FIDA - VRAEM inició sus actividades en setiembre del 2017. Sus principales componentes son: Gobernanza de Recursos Naturales, Iniciativas Económicas Locales, Acceso a Corredores Económicos y Gestión del Conocimiento. Al II trimestre los principales avances se muestran a continuación:

Se han elaborado los instrumentos que permiten dar operatividad a las actividades del proyecto (para ejecución de concursos, formulación de planes, actividades de inclusión financiera, caminos rurales, etc.)

Se ha reconocido el ámbito de operación, y realizado el catastro y mapeo de las organizaciones económicas existentes en el territorio.

Se suscribieron 32 convenios marco y específicos con los distritos del ámbito del proyecto.

Se formalizaron y/o actualizaron 32 Planes de Desarrollo Concertado PDC, de distritos del ámbito del proyecto, con el apoyo técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) por ser la entidad rectora y la que aprueba los PDC.

Se realizaron 10 talleres de capacitación en gestión territorial e institucional dirigidos principalmente a los jóvenes profesionales (18 participantes) y al personal de las municipalidades (11) entre alcaldes y profesionales de las ODET.

Se viene elaborando el aplicativo Módulo Software Sistema de Información Integrado de Desarrollo Empresarial Rural para el registro y sistematización de los PIAs.

Proyecto: Mejoramiento de la Calidad de prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Cacao en 15 comunidades nativas de la Cuenca del Rio Tambo, distrito de Rio Tambo - Satipo - Junín

Se iniciaron los trabajos de asistencia técnica en campo por parte de 03 técnicos agropecuarios en temas de Manejo Agronómico del cultivo del cacao, lográndose un avance físico de 300 visitas en el mes de un total de 1,350 visitas programadas para el ejercicio, alcanzando un avance físico de 22.22%. Estas visitas se realizaron en las 15 comunidades nativas beneficiando a 300 productores.

Proyecto "Mejoramiento de las Capacidades Productivas del Cultivo de Café Mediante Sistemas Agroforestales en el valle Alto Mayo, distrito de Soritor – Moyobamba San Martín"

Se ha programado la instalación de 39 Escuelas de Campo para café, a la fecha se tiene un 82% de avance con 32 ECA instaladas y 127 sesiones de las 468 programadas, representan un avance acumulado de 27.14%. Las sesiones trataron sobre instalación y manejo de composteras.

Se ha ejecutado 370 visitas técnicas, a parcelas de 68 beneficiarios, permitiendo atender 518 ha; En dichas visitas se realizó observaciones y recomendaciones referente a la incidencia y severidad de las plagas que se encuentran presentes en las plantaciones de café, realizando recomendaciones para reducir el daño económico y manejo cultural respectivo. Asimismo se han ejecutado 506 visitas técnicas, a fin de fortalecerlos para la etapa de post cosecha.

En los 13 viveros comunales instalados el año 2017 se han realizado actividades de limpieza general del vivero y acondicionamiento de las camas de germinación con siembra de semillas de



café, a la fecha, se encuentran en producción un promedio de 178,150 plantones de café que irán a campo definitivo entre los meses de junio a noviembre.

Proyecto: Mejoramiento de la productividad y comercialización del cultivo de plátano en 13 localidades de Shunte, distrito de Shunte - Tocache - San Martín

Se han transferido los recursos por el monto de S/. 150,000 a fin que inicien las actividades en manejo tecnificado del cultivo de plátano con 8 ECA, 15 módulos de aprendizaje, 15 eventos de capacitación en manejo agronómico del plátano y la instalación de 01 vivero. El proyecto beneficiará a 400 productores.

Guano de las Islas

En el marco del Plan Anual de Manejo - Campaña de Extracción de Guano 2018, al segundo trimestre, las acciones de extracción y recolección de guano de las islas se desarrollaron en la isla Chincha Norte. El volumen de recolección alcanzó la cifra de 18,543 toneladas de guano bruto del cual se han obtenido 17,880 toneladas de guano tamizado. Asimismo, se efectuó el transporte y distribución de 10,456 toneladas hacia los puertos de Salaverry y La Puntilla.

Dentro de las funciones de la Dirección de Abonos se ejecuta el registro mensual de fichas de censo de aves guaneras en el ámbito de la Reserva Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Islas Macabí y Chincha Norte – 2018.

Al mes de junio se han elaborado 744 fichas de registro, éstas contienen datos de censos de la población aviar, fauna silvestre (mamíferos y otras aves) y temperaturas (superficial del mar y ambiental) llevados a cabo en las 22 islas y 8 puntas.

Respecto a la comercialización de guano, ésta se realiza con una política de segmentación, beneficiando principalmente a los pequeños productores, al segundo trimestre 2018, se alcanzó a comercializar la cifra de 7,496 toneladas que representa un 30% respecto a la meta anual, lográndose recaudar la suma de S/. 10'320,3330.

AGRO RURAL mediante la ejecución de actividades del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado”, proyectos con endeudamiento externo (Sierra y Selva Alta y PDTR - VRAEM), proyectos de producción de cacao, café y plátano, más la operatividad de comercialización de guano de las islas entre otros, cuenta con un presupuesto total de S/ 102'598,018 del cual se ha ejecutado la suma de S/ 28'099,349, equivalente al 27%.

Acción Estratégica Institucional AEI 4.3 Mejora de las Estrategias de Articulación al Mercado, bajo el enfoque de cadenas de valor, de los productores agrarios

Eventos de articulación comercial nacional, regional, local y de agro exportación

Se realizarán 18 eventos de articulación comercial (ferias de la chacra a la olla). La ejecución de los eventos feriales se iniciarán en el mes de junio, a nivel de las 09 Direcciones Zonales (Apurímac, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Lima, Huánuco, La Libertad y Cusco).

A la fecha se han ejecutado 06 eventos de articulación comercial en los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, La Libertad y Lima, de los ocho departamentos



programados, beneficiando a 300 productores que comercializaron sus productos por un monto que asciende a S/. 134,423.50

Formación de organizaciones de productores con fines comerciales

Se formalizarán 10 organizaciones que agruparán a 226 productores, los que gestionarán empresarialmente sus organizaciones hacia el mercado, para ello se realizará 20 eventos de información y 80 visitas de asistencia técnica para la formación y formalización, a partir de julio.

Asistencia técnica a productores agropecuarios con fines comerciales

Se mejorarán las capacidades comerciales de 22 organizaciones que agrupan a 449 productores; para ello se efectuarán 264 visitas de asistencia técnica comercial y 03 talleres descentralizados cuyo inicio será en julio.

Objetivo Estratégico Institucional OEI 5: Incrementar la eficiencia del uso de agua de riego de los productores agrarios.

Acción Estratégica Institucional AEI 5.1 Establecimiento de infraestructura de riego construida, rehabilitada y/o mejorada para productores agrarios.

Se tienen 107 proyectos de infraestructura de riego en fase de **inversión** a nivel de Expediente Técnico (18), obra (87) y 02 componentes de PIPMIRS; uno de gestión de microcuencas y otro de gestión, que son financiados por el Fondo Sierra Azul (75), PIPMIRS (29) y Recursos Ordinarios (03). El monto presupuestal programado asciende a S/ 165'152,357, de los cuales se ha ejecutado la suma de S/ 33'851,555.32 (20%).

ESTADO	N° DE PROYECTOS	PIM 2018 S/.	DEVENGADO A JUN 2018 S/.
CONCLUIDO	8	6,267,856.00	4,233,250.35
EN EJECUCION	22	37,770,241.00	13,680,476.33
PROCESO DE CONVOCATORIA	13	52,573,365.00	2,253,434.94
INFORME DE PAGO	28	2,583,253.00	1,199,347.27
PARALIZADA	16	19,870,072.00	7,373,863.08
EXPEDIENTE TECNICO	18	18,727,808.00	283,253.77
COMPONENTE PIPMIRS	2	27,359,762.00	4,827,929.58
Total general	107	165,152,357.00	33,851,555.32

Obra

Al primer semestre de 2018, 87 proyectos presentan ejecución presupuestal con un monto de S/ 119'064,787, de los cuales se ha ejecutado S/ 28'740,372.

Para el presente año, se tiene 59 proyectos de infraestructura de riego a nivel de obra que son financiados por el Fondo Sierra Azul (36), PIPMIRS (20) y Recursos Ordinarios (03), de los cuales se han concluido 08 obras que benefician a 876 familias e irrigan 721 hectáreas. Asimismo, se tienen en ejecución 22 obras que beneficiarán 3,167 familias e irrigarán 3,367.18 hectáreas,



también se tienen en 13 obras en proceso de convocatoria y 16 obras paralizadas por resolución de contrato, arbitraje, proceso de conciliación y por problemas externos.

ESTADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			N° TOTAL DE OBRA	N° FAMILIAS	N° HECTAREAS
	RECURSOS ORDINARIOS	PIPMIRS	FONDO SIERRA AZUL			
CONCLUIDO	-	5	3	8	876	721.00
EN EJECUCION	2	7	13	22	3,167	3,367.18
PROCESO DE CONVOCATORIA	1	3	9	13	3,387	6,084.87
PARALIZADA	-	5	11	16	3,095	3,979.79
TOTAL	3	20	36	59	10,525	14,152.84

En ejercicios fiscales anteriores, se culminaron 28 obras de proyectos de riego, los cuales en el presente año recibieron asignación presupuestal para realizar pagos pendientes de liquidación o reconocimiento de deuda, programándose para el presente año el informe de pago correspondiente, a la fecha se han realizado los pagos pendientes de 13 obras.

Expediente Técnico

De los 18 proyectos que se encuentran a nivel de expediente técnico, se ha concluido uno, se tiene en elaboración 06, en fase de convocatoria 08 y se ha desestimado 01 expediente. Asimismo, se convocara la contratación para la elaboración de 02 expedientes técnicos de saldo de obra que se encuentran paralizadas.

EXPEDIENTE TECNICO	FINANCIADO POR		
	PIPMIRS	FONDO SIERRA AZUL	N° TOTAL
CONCLUIDO		1	1
EN ELABORACION	2	4	6
DESIERTO		1	1
POR CONVOCAR		7	7
DESESTIMADO POR DIAR		1	1
PARALIZADA (ET SALDO DE OBRA)		1	1
ARBITRAJE (ET SALDO DE OBRA)		1	1
TOTAL	2	16	18

Pre – Inversión

Se han programado la elaboración de 04 estudios de pre-inversión, de los cuales al primer semestre se ha culminado 01 estudio que ha determinado que el proyecto del Sistema de Riego para la Localidad de Pichí San Pedro (Ancash) es inviable. Asimismo, 02 estudios se encuentran en elaboración y otro se encuentra con resolución de contrato. El monto presupuestal programado asciende a S/ 4'488,989, de los cuales se ha ejecutado la suma de S/ 2'910,870 (65% de avance presupuestal. Cabe precisar que dichos montos consideran los gastos operativos financiados con el Fondo Sierra Azul.



Acción Estratégica Institucional AEI 5.2 Fortalecer capacidades en el uso eficiente del recurso hídrico, a los productores agrarios en sus prácticas de riego.

En el Programa Presupuestal 0042 "Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario" se tiene programado realizar 442 eventos de capacitación en operación y mantenimiento, de los cuales a la junio de 2018, se han realizado 52 eventos. Asimismo, se tiene programado realizar 1,820 visitas técnicas que beneficiará a 260 productores. Por otro lado, se elaborarán 04 Estudios orientados al productor para el Aprovechamiento Eficiente del Recurso Hídrico. La Actividad del PP 0042 presenta un monto devengado de S/ 862,566 que representa un 35% respecto al presupuesto asignado de S/ 2'460,500.

Acción Estratégica Institucional AEI 5.3 Implementación del sistema de riego tecnificado a los productores agrarios

Se ha programado la ejecución de 08 proyectos de riego tecnificado financiado por el Fondo Sierra Azul, los cuales beneficiarán 2,023 familias y 1,321 hectáreas. A la fecha, 04 sistemas están en ejecución en las regiones de Apurímac (01), Cusco (02), Junín (01) y se realiza la convocatoria para 02 proyectos (Apurímac). El Presupuesto es de S/ 10'141,878 y a la fecha se ha devengado S/ 6'437,065.

II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

PROBLEMA: El PIPMIRS evidencia atraso en la mayoría de sus obras en ejecución (no cumplen con los cronogramas establecidos).

CAUSA: Los contratistas no cuentan con la suficiente capacidad técnica, financiera y administrativa.

MEDIDA CORRECTIVA: Se viene realizando permanente coordinación con la supervisión, residentes de obra y representantes legales de los contratistas, así mismo se está procediendo de acuerdo a lo establecido en el marco de los contratos suscritos (en caso de retrasos, se remite carta de apercibimiento y rescisión de contrato).

PROBLEMA: Obras financiados por el Fondo Sierra Azul se encuentran paralizadas por lo que dificultan y retrasan la culminación de dichas obras.

CAUSA: Retraso en la habilitación de recursos para la adquisición de insumos.

MEDIDA CORRECTIVA: Respecto a las obras por administración directa, se encuentra en coordinación permanente la DIAR con las Direcciones Zonales, a fin de realizar las transferencias a la Direcciones Zonales.

PROBLEMA: Existió el riesgo de pérdida de las plantaciones forestales en la parte baja de la microcuenca del río Puchca y la cuenca del Marañón, ubicados en el ámbito del proyecto "Forestación y Reforestación en la provincia de Huari, Ancash".

CAUSA: A partir del mes de abril hasta octubre hay ausencia de lluvias y la evapotranspiración es alta, situación que afecta la disponibilidad de agua en los plantones instalados.

MEDIDA CORRECTIVA: Se regaron las plantaciones con agua almacenada en los pequeños reservorios existentes, con frecuencia según intensidad de sequía, en las partes bajas de la microcuenca del río Puchca y la cuenca del Marañón.



PROBLEMA: Reclamos de contratistas y proveedores por falta de pago de sus servicios en el marco de la Reconstrucción con Cambios.

CAUSA: Demora en el proceso de trámite de las conformidades de pago que se hace lento debido a incongruencias en los reportes de supervisores y contratistas.

MEDIDA CORRECTIVA: Con la finalidad de agilizar los trámites administrativos, se ha coordinado con las diferentes áreas involucradas, para que remitan a la sede central los informes en forma digital vía correo electrónico, para las revisiones del caso, en tanto se gestiona la recepción formal.

PROBLEMA: Retraso en la ejecución del POA del proyecto PDTS VRAEM

CAUSA: El MEF no ha atendido el monto total de la contrapartida nacional del Proyecto, por el monto de 17 millones.

MEDIDA CORRECTIVA: Se ha realizado la gestión solicitando crédito suplementario, canalizada a la OGPP – MINAGRI, por la Oficina de Planificación de AGRO RURAL, en espera de que otras ejecutoras pongan a libre disponibilidad recursos por esta fuente.

PROBLEMA: No se ha concluido la ejecución de 03 proyectos de recursos naturales vinculados al PP 0089

CAUSA: Los proyectos no han contado con asignación presupuestal el 2018.

MEDIDA CORRECTIVA: Se ha solicitado la asignación de recursos adicionales

PROBLEMA: La brecha atendida anualmente respecto al control de la erosión de suelos, con el PP 0089 es insignificante en términos de contribución a la brecha total.

CAUSA: El sector no prioriza la atención de este problema y se refleja en los reducidos recursos asignados.

MEDIDA CORRECTIVA: Se requiere que el sector atienda con mayores recursos a este Programa Presupuestal, lo cual afecta la base productiva.

PROBLEMA: Limitada oferta de mano de obra para trabajar en la campaña de recolección de guano de isla.

CAUSA: La escasez se debe a la demanda de empleo para otras actividades en la zona de origen (Ancash).

MEDIDA CORRECTIVA: se realiza convocatoria permanente de personal con experiencia e idóneo para recolección de guano.

PROBLEMA: Demora y paralizaciones en el abastecimiento de agua, alimentos, combustible, etc. a las islas, afectando la campaña de recolección de guano.

CAUSA: Retraso en el pago de proveedores de servicios por parte del área administración.

MEDIDA CORRECTIVA: Agilizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y gestionar acuerdos con los proveedores para que no se interrumpa el abastecimiento de insumos de apoyo para la recolección del guano.

PROBLEMA: Retraso en el inicio efectivo del proyecto "Proyecto de apoyo al Sector Lácteo Nueva Zelanda – Perú".

CAUSA: El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de la Dirección General de Ganadería, responsable sectorial del Convenio de Nueva Zelanda, comunicó en el mes de abril de este año, el cambio de las organizaciones seleccionadas en el año 2016. Ello generó mayores retrasos en la transferencia de recursos a las Direcciones Zonales. Asimismo, el gobierno de Nueva Zelanda demoró en enviar las programaciones del diseño de actividades a implementar.



MEDIDA CORRECTIVA: Coordinación permanente desde el mes de enero 2018, entre el coordinador nacional del proyecto y el equipo de la Dirección de Desarrollo Agrario, para el seguimiento del cumplimiento de metas en los plazos establecidos.

PROBLEMA: Las actividades y proyectos ejecutados en el marco del PP 121, registran un bajo nivel de cumplimiento de metas y de productos, los que a su vez no se traducen en resultados sostenibles para las organizaciones de los pequeños productores.

CAUSA: No se había definido una estrategia de intervención específica.

MEDIDA CORRECTIVA: Desde la Dirección de Desarrollo Agrario, se ha elaborado la estrategia para el logro de resultados y productos, para ello se ha comenzado a identificar y focalizar los espacios de intervención y ajustar las metas para su cumplimiento en 2018 complementada con una mejor identificación de organizaciones de productores.

III. CONCLUSIONES

- a. En infraestructura de riego, el presupuesto habilitado asciende a S/ 172'101,846 del cual al segundo trimestre, se ha ejecutado S/ 37'624,991, que representan el 21.9% del PIM. Se han registrado los siguientes avances al II Trimestre:
 - ✓ Se han concluido 08 obras, de 59 programadas, que benefician a 876 productores e irrigan 721 hectáreas.
 - ✓ Se tiene programado concluir la elaboración de 18 expediente técnicos y 04 estudios de pre inversión.
 - ✓ Se han realizado 52 eventos de capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego y se tiene programado realizar 1,820 visitas técnicas.
 - ✓ Asimismo, se elaborarán 04 Estudios orientados al productor para el Aprovechamiento Eficiente del Recurso Hídrico.
- b. Se continúan ejecutando las actividades de Reconstrucción en el marco de la Ley N° 30556. Al II trimestre se ha extraído 13.2 millones de metros cúbicos de sedimentos en una extensión de 186.97 km en cauces de ríos, canales de riego y quebradas en Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Esto generó 9,565 puestos de trabajo de mano de obra directa e indirecta local.
- c. En el marco de Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje 2018, se viene concluyendo con la entrega de insumos pecuarios. Se destaca la entrega de 14,820 kit veterinarios, los mismos que se aplican a 826,161 cabezas de ganado y la entrega de 38 kits de conservación de forrajes (empacadoras) a productores pecuarios de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín.
- d. En el marco del proyecto "Forestación y Reforestación en la provincia de Huari, Ancash", se instalaron 391.76 hectáreas cumpliendo con el 100% de la meta programada de este año para reforestación y alcanzando las 2,270.85 ha que representa el 100 % de la meta total del proyecto.
- e. Mediante el proyecto Sierra y Selva Alta, se ha financiado la consolidación de 113 planes de negocios, que benefician a 2,118 familias de los departamentos de Cajamarca, Lima, Amazonas y San Martín. La consolidación consiste en posibilitar la sostenibilidad a negocios anteriormente financiados a fin de incrementar su producción y/o mejorar la calidad de los mismos.
- f. En el mes de marzo de 2018, se concluyó la actividad de plantación forestal correspondiente al calendario forestal 2017-2018 que corresponde al PP 0130, PP 0068, convenios, aporte comunal (gestión) y mediante proyectos con componente forestal, logrando instalar 5,601 ha con plántones forestales.



- g. Se viene ejecutando el Plan de capacitación de las ECA, mediante sesiones de "Técnicas de Manejo Ganadero" en los departamentos de Amazonas, Ancash, Lambayeque, Lima, Pasco y Puno que en términos globales genera un avance del 12% de 10 Escuelas de Campo programadas. De igual manera, se realizaron sesiones en "Manejo de pastos y cultivos" que sumados representan el 9% de avance respecto a las 22 escuelas de campo que se vienen implementando en Amazonas, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima y Pasco y un taller en captura y retención de agua en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Moquegua y Tacna. A la fecha se ha registrado la participación de 279 productores.
- h. En las actividades de guano de las islas, al II trimestre se recolectaron 18,543 TM de guano de los cuales se procesaron 17,018 TM (guano tamizado), se transportaron 10,455 TM y se comercializaron 7,496 TM por un valor de S/.10'320,333. Este apreciado insumo es considerado como uno de los mejores abonos orgánicos del mundo.

IV. RECOMENDACIONES

- a. Continuar con el monitoreo y el seguimiento de ejecución de las obras de riego por administración directa, hasta las acciones de liquidación, con la finalidad del sanear el ciclo de proyecto hasta su cierre.
- b. Gestionar recursos de contrapartida para el proyecto PDS VRAEM, por la suma de S/ 17'527,859 de la fuente de Recursos Ordinarios que permita financiar las actividades de los cuatro componentes, especialmente para el componente 3: Acceso a los corredores económicos, que se ejecuta íntegramente con Recursos Ordinarios.
- c. Se recomienda que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP del MINAGRI, refuerce su función y gestione mejoras para la efectiva implementación del Sistema de Formulación y Seguimiento del CEPLAN.
- d. Respecto al proyecto "Forestación y Reforestación en la provincia de Huari, Ancash", se recomienda continuar con el desarrollo de talleres de sensibilización para que los pobladores cuiden y sean más conscientes de los beneficios que las plantaciones forestales representan para ellos y sus comunidades, además de los beneficios económicos que generará con el tiempo.
- e. Evaluar los gastos de operatividad de los Programas Presupuestales derivados a las Direcciones Zonales, que permite contar con los recursos necesarios para los rubros de combustible, recursos humanos y operación de vehículos en mal estado.
- f. Que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP del MINAGRI, apoye en la atención de las solicitudes de financiamiento y revisión de perfiles de proyectos de inversión pública, sobre todo en los manejo de recursos naturales y de siembra y cosecha de agua.

V. FORMULARIO

- Respecto al reporte Tipo I del CEPLAN v 1, se remitirá el archivo cuando AGRO RURAL, a través de sus Direcciones de Línea, concluya con el ingreso de información reformulada en el aplicativo.



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

18

MEMORANDO MÚLTIPLE N° 071 -2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA

A :

WILLIAM ALBERTO ARTEAGA DONAYRE
Viceministro (e) de Políticas Agrarias
Ministerio de Agricultura y Riego

PABLO EDGAR ARANÍBAR OSORIO
Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego
Ministerio de Agricultura y Riego

WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

ROBERTO ANTONIO ACOSTA GÁLVEZ
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

MIGUEL ÁNGEL BARANDIARÁN GAMARRA
Jefe
Instituto Nacional de Innovación Agraria

JOHN JAMES LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

WILLIAM ALBERTO ARTEAGA DONAYRE
Presidente Ejecutivo
Sierra y Selva Exportadora

ATTILIO MERCADO VARGAS
Procurador Público Adjunto
Procuraduría Pública del MINAGRI

MARÍA OLGA MONGO DÍAZ
Jefa
Órgano de Control Institucional del MINAGRI

JACQUELINE ROCIO QUINTANA FLORES
Directora Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO
Jefe
Programa de Compensaciones para la Competitividad

LEONIDAS HUBER VALDIVIA PINTO
Director Ejecutivo
Programa Subsectorial de Irrigaciones

11 JUL 2018
RECIBIDO
09:27

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
SG. OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA
Y GESTION DOCUMENTARIA
10 JUL. 2018
RECIBIDO
Hora: 12:47

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
UNIDAD DE MANEJO Y PATRIMONIO
24 JUL 2018
RECIBIDO
POR: REG. N°
HORA: 12:50

25 JUL 2018
RECIBIDO
17:05

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
UNIDAD DE PLANIFICACION
Y SEGUIMIENTO
25 JUL 2018
RECIBIDO
POR: REG. N°
HORA: 12:20

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL
AGRO RURAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECIBIDO
Por: Reg: 26037
Hora:

UNIDAD DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO
Pasé A: M. Uchaca
Para: A-16
Fecha:
CUT: 25 JUL 2018





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MANUEL TRINIDAD LEIVA CASTILLO
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

JULVER JOSUE VILCA ESPINOZA
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

RENZO JACOB ECHEVARRÍA ARDILES
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Binacional del Desarrollo
Integral de la Cuenca del Río Putumayo

LUIS FERNANDO AGUILAR BUSTILLOS
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña

MIGUEL ANGEL CUENTAS CARDENAS
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

EDIM GALVANI DÁVILA CAJO
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua

MICHEL RICARDO LEONARDO BERNARDO
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Alto Huallaga

AVENCIO OLIVIO ZACARIAS VELASCO
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Pichis Palcazú

GUISELA VALDIVIA MOSQUEIRA
Directora Ejecutiva (e)
Proyecto Especial Datem del Marañón Alto
Amazonas – Loreto – Condorcanqui

GERARDO LEÓN SEGOVIA
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Desarrollo de los Valles
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro

ELMER AMADOR MONTEBLANCO MATOS
Director Ejecutivo (e)
Unidad Ejecutora 001631: "Gestión de Proyectos Sectoriales"

MAX ALBERTO SÁENZ CARRILLO
Director Ejecutivo
Unidad Ejecutora 036 - 001634: "Fondo Sierra Azul"





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

SILVIA IRENE VELÁSQUEZ SILVA

Directora General
Dirección General de Políticas Agrarias

ALFREDO LEÓN AGUILAR

Director General
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

RONALD ELWAR SALAZAR CHÁVEZ

Director General
Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural

EDGAR CELESTINO GÓMEZ LIMACO

Director General
Dirección General de Articulación Intergubernamental

LUIS ENRIQUE GONZALES BUSTAMANTE

Director General
Dirección General Agrícola

JOSÉ ALBERTO BARRÓN LÓPEZ

Director General
Dirección General de Ganadería

ROXANA ISABEL ORREGO MOYA

Directora General
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios

GIANCARLO ALBERTHO ROSAZZA OSORIO

Director General (e)
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego

ALESSANDRA GILDA HERRERA JARA

Directora General
Oficina General de Asesoría Jurídica

JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS

Director General
Oficina General de Administración

CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO

Director General
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos

MARÍA OLCESE HERRERA

Directora
Oficina de Desarrollo Organizacional y Modernización

NOEMÍ ELVA MARMANILLO BUSTAMENTE

Directora
Oficina de Cooperación Internacional






"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

JULIO CESAR LÉVANO JULCA
Director
Oficina de Presupuesto

JESÚS RUITÓN CABANILLAS
Director
Oficina de Programación Multianual de Inversiones

JHONY ALBERTO GARCÍA LLONTOP
Director
Oficina de Planeamiento



Asunto : Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al II Trimestre del 2018

Referencia : Guía para el Planeamiento Institucional

Fecha : Lima, **10 JUL. 2018**

Tengo el grado de dirigirme a usted, para solicitarle el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al II trimestre del 2018, el mismo que incluye el Anexo "Contenido del Informe de Seguimiento Trimestral del POI" y el Formulario Tipo I, el cual se extrae del Aplicativo V 01 CEPLAN.

En ese sentido, agradeceré se sirva remitir el mencionado informe, de acuerdo con el cronograma de seguimiento del Plan Operativo Institucional, a más tardar el 17 de julio del presente mes, oficialmente y en digital a los correos electrónicos jhgarcia@minagri.gob.pe; ymorales@minagri.gob.pe y jrodriguez@minagri.gob.pe.


Atentamente,



WILMANS MORI ISUISA
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

AGRO RURAL OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Pase A: UPS
Para: 15
Fecha: 26 JUL 2018
CUT: _____

AGRO RURAL DIRECCIÓN EJECUTIVA
PASE A UPS OA
PARA: 15, 16



Lima, 17 JUL. 2018



AGRO RURAL OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PASE A OPP
PARA: 15
23 JUL. 2018

WMI/JGLL/JRM

V°B° Lima,
CUT: _____



Y Juntos 30/07

Av. Alameda del Corregidor N° 155 - La Molina - Lima
T: (511) 209-8600
www.minagri.gob.pe

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

PASE A Willy Pedro
PARA Don
V°B° Lima 24/07/18
CUT _____



CUT: 25402-18
EL PERÚ PRIMERO

responsable de la información
con la información



T. Interno Indicadores Reportes Herramientas Ayuda

Salir

LITPIANI
OA-UAP
ASISTENTE

Fin de sesión en:
00:24:37

VER TRAZABILIDAD DE TRAMITE

Campos de búsqueda

Ingrese CUT: 26837 2018 AGRO RURAL

Datos de CUT

Número CUT	Tipo Trámite	Fecha de Reg.	Estado	Num docs	Folios
26837-2018-AGRO RURAL	EXTERNO	11/07/2018	EN PROCESO	1	2

Tema

REQUERIMIENTOS

Fecha Prog.	Plazo
22/08/2018	30

Lista de Documentos:

Número	Descripción	Fecha de Reg.	Estado	Plazo	Asignado a	Fecha de Recibo	Observaciones			
MEMORANDO MULTIPLE Nro 071-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II BIMESTRE DEL 2018.	11/07/2018	ATENDIDO	30	MINAGRI - WILIANS MORI ISUISA	11/07/2018	2			
VEN. AGRO RURAL		11/07/2018	DE	17/07/2018	POR CORRESPONDER	NORMAL	ATENDIDO	30	0	
DE		17/07/2018	OA	17/07/2018	POR CORRESPONDER, PREPARAR RESPUESTA	NORMAL	ATENDIDO	0	0	recibido el 17 de julio
OA		23/07/2018	OA-UAP	24/07/2018	TRÁMITE RESPECTIVO	NORMAL	ATENDIDO			
OA-UAP	HUALPA SOBRINO PEDRO -- MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-	24/07/2018			TRÁMITE RESPECTIVO	NORMAL	NO RECIBIDO	0	0	WILLY DE LA CRUZ

1 10 << < 1 > >>